

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2018

(श्रेणी-I: रक्षापर्यत कार्य रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिता लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % व्यय या कम / % above /below Sch. Of rates	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Structural and non-structural repairing of building nos. 4, 6, 7, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs (without Service Tax)	NA	458000287 dated 19.12.14	M/S Executive Engineer, Public Works Special, Project Division, Aarey	19.12.14	31.12.18	100%	GM, IGM, Mumbai	
2	Construction of new ink factory building at BNP, Dewas	Rs. 4486.44 Lacs including taxes (RPE)	Rs. 4486.44 Lacs including taxes (RPE)	-	16/EE/CD-11/2015-16	CPWD	22.09.15	31.05.17	100%	DGM BNP, Dewas	Work Completed

संबन्धित अधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरिंग टीम के अनुसार सभी कार्य/खरीद/प्रगति और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consolidancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
Dy CVO  
SPMCIL

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2018  
(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5,00cr and above)

क्रम सं.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above/below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एंड सी का नाम एवं पता / Name E-In-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply installation Testing and commissioning of computer to intaglio plate making technology system on turnkey basis at CNP.	2075 lakhs	2119 Lakhs	Above 2.1%	455000076 3/18.03.20 17	M/s cattaneo Meccanica Spa, Italia	18.03.17	05.10.17 (FOB basis) extended upto 24.08.2018	100%	Plate Making Section under Chief Manager( TO)	a) CTIP system received at CNP on 29.06.2018. FAT completed. b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
2	supply, installation commissioning and Integration of Online print Quality Inspection System for existing Super Orlof Intaglio Machine on turnkey basis.	900 lakhs	Rs 1232 lakhs(The tendered cost has increased due to increase in Euro rate and 18% GST added)	Above 36.9%	PO No. 455000094 2Dated 26.12.2018	M/s Chromasens GmbH, Germany.	31.12.18	31.08.19 (To supply the online systems.Co mplete the Installation upto 31.10.2019)	0%	Online print Quality Inspection system under Chief Manager( TO).	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मौजिदशी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/प्राप्त और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
By CVO 24.11  
SPMCIL

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
**दिसम्बर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण**

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2018  
 (श्रेणी-I: मजदूर एवं कर्मक 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौल्य / % ज्यादा या कम / % above /below /Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति / % / Phy. Progress in %	ई एड सी का एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 (a)	Supply of 46000 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 49,631 Lacs	Rs. 50,258.16 Lacs	1.26%	54/GT-302 (14-15)/60000058 02/3419 dtd. 07.09.15	M/s SAIL (27,600 MT)	Sept'15	Jan'17	100.00%	Shri Biplab Basak AM (Material) & CPSCO, IGM, Kolkata	Procurement taken for Type Inspe during the 2017.

1 (b)					54/GT-302 (14- 15)/60000058 02/3420 dtd. 07.09.15	M/s JSSL (18,400 MT)		Sept'15	Jan'17	96.53%	Shri Biplab Basak AM (Material s) & CPSO, IGM, Kolkata	
2	Supply of 11,500 MT of FSS coils at IGM, Kolkata.	Rs. 12407.75 Lacs	Rs. 12564.54 Lacs	1.26%	54/GT-302(14- 15)/60000058 02 dtd. 27.03.15	M.s. SAIL(6,900 MT) M.s. JSSL (4,600 MT)		July'17	Sep'17	84.49% 93.63%	Shri Biplab Basak AM(Mate rials) & CPSO, IGM, Kolkata	Procurement taken for C Type Inspec during the y 2018.
3	Supply of 10,250 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 11060.00 Lacs	11198.83 Lacs	1.25%	54/GT-48(15- 16)/60000061 69 dtd. 18.11.15	M.s. SAIL(5,125 MT) M.s. JSSL (5,125 MT)		May, 2017 May 2017		89.30% 90.22%	Shri Biplab Basak AM(Mate rials) & CPSO, IGM, Kolkata	

4	Colour shift intaglio ink at BNP, Dewas	-	2801.65 Lacs (1585 Euro per kg, 1800kg, 300kg for BNP, 1500 kg for CNP.	-	01/2017- 18, DTD 06.04.2018. PO No 4550000883 Dt 04.05.2018(30 0 kgs for BNP)	M/s SUN CHEMICALS BV, NETHERLAND	-	Delivery period 30.06.201 8, Extended upto 20.08.201 8 without LD.	100.00%	General Manager, Bank Note Press, Dewas	1). 10 kg s received 27.06.2018 kg receive 12.08.2018 Material accepted. Procuren taken for Type Inspe during the 2018
5	Colour shift intaglio ink at BNP, Dewas	-	6080.4 Lacs (1790 CHF per kg, 3840kg, 2320 kg for BNP, 1520 kg for CNP.	-	02/2017- 18, Dt 28.08.2018, PO no i).4550000907 dt 08.09.2018(77 0kgs) ii)4550000921 dt 09.10.2018(77 0kgs) iii). 4550000926 dt 21.10.2018(78 0kgs)	M/s SUN CHEMICALS BV, NETHERLAND	-	i).30.09.1 8 CIP ii)31.12.1 8 -CIP basis. iii) 31.03.201 9 CIP basis	66.00%	General Manager, Bank Note Press, Dewas	1540 received accepted

6	Colour shift intaglio ink at BNP, Dewas	-	18241.21 Lacs (1790 CHF per kg, 11520kg, 6160 kg for BNP, 5360 kg for CNP.	-	03/2017-18, dt.04.09.20 18 PO no i)4550000909 dt 10.09.2018(20 50kgs). ii)4550000920 dt 09.10.2018(20 50kgs)	M/s SICPA, Switzerland	-	i)30.09.2018 CIP basis ii)31.12.2018 CIP basis	100.00%	General Manager, Bank Note Press, Dewas	4100kgs received accepted.
7	CWBN paper of Rs. 500/50 up denomination from BNPMIL Mysuru at BNP, Dewas	425 Lacs	425 Lacs	-	As per CHO letter no. SPMCL/Print/PPM/2018/86 6 dt 11.05.2018 & PO no. 4500016144 dt 21.12.2018(50 0 MT)	BNPMIL Mysuru	18-Dec	31.01.19	36.00%	General Manager, Bank Note Press, Dewas	178.8 N received in month of 2018
8	Procurement of Computrized Random Numbering System(CRN) at BNP, Dewas	17,94,254 Euro (FOB)	17,60,000E uro(FOB basis)Equivalent to INR RS1867.55 Lacs(Approx) on FOR basis, as per	Below 1.9%	PO no 4550000937 dt 06.12.2018	M/s Paul Leibinger GmbH & Co. Germany	-	15.07.19	-	General Manager, Bank Note Press, Dewas	

9(a)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM-Mumbai at IGM, Mumbai.	Rs. 94164.47 Lacs	Rs 26833.08 Lacs	-14.51%	IGM- M//CB/NB COILS/AL/201 5/1769 DT 10.12.15	M/s Arcotech Limited, Rewari	10.12.15	31.08.2017(Extended with LD till 01.10.18	95.03%	GM	Procurement taken for C Type Inspect during the year 2016
9(b)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM-Mumbai at IGM, Mumbai.		Rs. 26833.08 Lacs		IGM- M//CB/NB COILS/GMS/2 015/1796 DT 11.12.15	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	11.12.15	31.08.17	102.48%		
9(c)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM-Mumbai at IGM, Mumbai.		Rs. 26833.08 Lacs		IGM- M//CB/NB COILS/RMI/20 15/1917 DT 23.12.15	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	23.12.15	31.08.17	100.43%		
10	Passport cover material at ISP, Nashik	Rs. 768.82 Lacs	Rs 879.52 Lacs	Above 14.35%	PO No. 4500015698 dated 13.08.18	M/s Teknxt International, Maharashtra	03.09.18	18.02.18	80%	GM, ISP	Order for 7,50,000 issued/exercised of option clause & increase quantity of order 1,87,5 i.e total original quantity 9,37,500.



11	Procurement of 12 million sheets of Heat Activated Ultra Violet Film at ISP-Nashik	Rs1224.15 Lacs	Rs 979.2 Lacs	Below 25%	PO No. 4500015367 dated 05.05.18	M/s Advance print Technologies., Dadra & Nagar Haveli	04.06.18	10.03.19	81%	GM, ISP	Order for 1,20,00,000 issued(exercised) of option clause & increase quantity of order 30 Lacs i.e total order quantity 15000000.
12	APWM Gummed & Supercalendered Security paper repeat order. Qty-300 MT at ISP, Nashik	-	1068.4 Lacs	-	P.O No. 4550000941 dated 26.12.2018	M/s PT Pura Barutama, Indonesia	27.12.18	10.05.19	0%	GM, ISP	
13(a)	Cotton Comber at SPM Hoshangabad	Rs 7069.23 Lacs	Rs7673.4 Lacs	8.55 % above	45500014913, dt 22.12.2017	M/s Akshat Cotspin Pvt Ltd., Howrah	22.12.17	15.12.18	96%	SPM	Procurement taken for CT Type Inspection during the year 2018
13(b)					4500014914 dt 22.12.2017	M/s General Hardware Co., Howrah	22.12.17	15.12.18	99%	SPM	
13(c)					4500014916 dt 22.12.2017	M/s Siddharth, Bhopal	22.12.17	15.12.18	64%	SPM	
13(d)					4500014917 dt 22.12.2017	M/s Gopal Industries, Itarsi	22.12.17	15.12.18	58%	SPM	

14(a)	Bleached Cotton Comber pulp at SPM Hoshangabad	Rs 1994.77 Lacs	Rs 958.27 Lacs	0.08 % above	4500015441, dt 01.06.2018	M/s Unity pulp and papers, Itarsi	01.06.18	17.12.18	20%	SPM	-
14(b)			Rs 199.63 Lacs		4500015442 dt 01.06.2018	M/s M.S Publishers & printers, Pune	01.06.18	17.12.18	0%	SPM	-
14(c)			Rs 199.64 Lacs		4500015440 dt 01.06.2018	M/s Sriman Chemical Pvt. Ltd.,Hyderabad	01.06.18	17.12.18	0%	SPM	-
14(d)			Rs 638.84 Lacs		455000888 dt 20.06.2018	M/s Komso, Korea	20.06.18	01.01.19	100%	SPM	-
15	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks for total quantity of 8500 MT at IGM, Hyderabad	Rs 51700.59 Lacs	72651.07 Lacs	40.52% above	Agreement No XIV-24-BM/CB/PS/201 8/1268, dt:25.08.18	M/s Consolidated Coin Company, New Delhi	25.08.18	10.05.20	32%	CM(TO), IGM-HYD	
16	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks for total quantity of 9051MT at IGM, Hyderabad	Rs 55052.01 Lacs	77360.57 Lacs	40.52% above	Agreement No XIV-24-BM/CB/PS/201 8/1279, dt:28.08.18	M/s Mittal Appliances Ltd.,Indore	28.08.18	10.05.20	9.72%	CM(TO), IGM-HYD	
17	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks for total quantity of 6350MT at IGM, Hyderabad	Rs 38623.39Lacs	54274.62 Lacs	40.52 % above	Agreement No XIV-24-BM/CB/PS/201 8/1289, dt:30.08.18	M/s Jindal Stainless Steelway Ltd., Gurgoan	30.08.18	30.06.20	10.30%	CM(TO), IGM-HYD	
18	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks for total quantity of 1484.175 MT at IGM, Hyderabad	Rs12685.52 Lacs	Rs 12685.52	0%	Contract No. XIV-24/BMCM/MI TAL/REPEAT/PS/2018/1011 , Dt 17.07.18	M/s Mittal Appliances Ltd.,Indore	07.07.18	31.10.18	95%	CM(TO), IGM-HYD	Repeat Order

19	Procurement of chemical Sensitised high cotton rag content water mark impressed stamp paper in reel width 43 cms of 80 GSM(+/-2.5%), Qty 4,20,000 kgs (+/-5%) at SPP-Hyderabad	889.98 Lacs	810.64 Lacs	-8.91%	4500015145, 23-02-2018 Qty-70,000Kgs	M/s Gemini Graaphics Pvt, Ltd, Bidar	20.06.18	31.03.19	60.74%	PO, SPP- HYD 4500012412	PO no closed after receipt of 19,809 kgs st closed at 90 Supplies progress aga GST amend PO.
----	--	----------------	----------------	--------	--	--	----------	----------	--------	-------------------------------	--

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / पुराना और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।  
The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
Dy CVO  
SPMCIL

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2018

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-1: PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

कम सं	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एड का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

DY CVO  
SPMCIL



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2018  
(श्रेणी-I: मूल/स्कैप/भूमि की बिक्री : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I: SALE OF GOODS/SCRAP/ LAND (Rs 5,00cr and above)

S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौल्य या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	दिप्प
1	125 MT. Nickel Brass Scissels at IGM-Mumbai	Rs. 475.801 Lacs	Rs.453.75 Lacs	Below 4.63%	Delivery Order No. MSTC/WRO/18-19/2744 dt 20.12.2018	Consolidated coin company private limited, Faridabad	22.12.18	26.12.18	100%	GM, IGM, Mumbai	
2	Ni. Brass Scrap Scissal (50MTs) at IGM- HYD	Rs. 200.35 Lacs	Rs.182 Lacs	Below 9.16%	E Auction No. MSTC/HYD/INDIA GOVERNMENT MINT /7/HYDERABA D/18-19/23039 opened on 18.12.2018.	M/s Consolidated Coin Company Pvt Ltd.			0%	GM, IGM, Hyd	"Under P Security receipt

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निष्पक्षित मौनितरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have included in the QPR

27/12/18  
By CVO 27.12.18  
भा.प्र.मु.नि.नि.नि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.

**दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण**

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2018

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल / यांत्रिक कार्य / सेवा अनुबंध / इन्स्ट्रुमेंटेशन / टेलीकम्युनिकेशन / श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा /

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION  
/MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्र. सं./ S. No	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % of rates above /below Sch. applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phys. Progress in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	129 Unskilled labours at SPM, Hoshangabad	Rs 247.19 Lacs	233.72 Lacs	Below 5.45%	4590007028 dt: 28.04.18	M/s Jain Enterprise s, Hoshangabad	06.05.18	05.05.19	58%	SPM, Hoshangabad	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018.
2	39 Security Personnel at SPM Hoshangabad	Rs 106.98 Lacs	100.67 Lacs	Below 5.65%	4590006943 dt: 03.04.18	M/s Raj Security Force, Bhopal	04.04.18	02.04.18	67%	SPM, Hoshangabad	
3	Maintenance and operation of colony pumps at SPM-Hoshangabad	Rs 105 Lacs	Rs 105 Lacs	-	4580000875 dt: 15.05.18	CPWD Electrical bhopal division, Nirman Bhavan, Bhopal	April, 2018	March 2019	66%	Executive Engineer, CPWD Electrical, Nirman Bhavan, Bhopal	

4	Maintenance and operation colony Electrical Installation at SPM Hoshangabad	Rs 105 Lacs	Rs 105 Lacs	-	4580000908 Dt 07.08.2018	CPWD Electrical Bhopal division, Nirman Bhavan, Bhopal	April, 2018	March 2019	66%	Executive Engineer, CPWD Electrical, Nirman Bhavan, Bhopal	95% payment release
5	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas	Rs 161.87 Lacs	Rs 159.96 Lacs	1.18% Below	4590005043	M/s. Ex Service man Security Organisati on Bhopal (M.P)	19.07.2016	1 year from 26.07.2016 to 25.07.2017	100%	Manager (HR), BNP, DEWAS Bhopal	
6	Electrification of Railway Siding work at BNP Dewas	Rs 208.84 Lacs	208.84 Lacs	Nil	BNP/W/01/1 3	Western Railway, Ratlam Division	28.04.2018	31.03.2019	30%	DM (IT)- ELECT, BNP, DEWAS	100% estimated cost released and as per railway, the work will be completed in this FY(2018-19). Preliminary site inspection and route marking has been done by railway,s staff and contactor of railway. Height guage work has been completed. Foundati on work of electrical poles are

7	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas, from 21.08.2017	Rs173.85 Lacs	174.74 Lacs	0.51% Higher	i. 4590006217 ii. 4590007311	M/s Sandhya security force, Bhopal	21.08.2017	1 year from the date of contract. i.e 20.08.2018 ,extended up to 20.11.2018	100%	Manager(H R), BNP, DEWAS	93% payment released
8	Supply, Installation, Testing and commissioning of Incinerator system alongwith consecutive six year Comprehensive AMC including 1 year warranty at BNP Dewas	Rs 155.34 Lacs	115.89 Lacs	Below 25.39%	4520001248	M/s B.L Engineering Ahmedabad	27.09.18	Delivery date for supply of Incinerator System is 30.09.2019 & AMC period is up to 30.09.2025 (six year)	civil work 30%	DM (IT)- ELECT, BNP, DEWAS	Nil
9	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas from 20.11.2018	Rs 246.15 Lacs	Rs 252.43 Lacs	2.56% above	4590007980	M/s Sandhya security force, Bhopal	20.11.18	19.11.19	11%	Manager(H R), BNP, DEWAS	Nil
10	Overhauling & Replacement of Spares for Sehuler Coining Press Type: MRH-150 at IGM- Kolkata.	635 Lacs	635 lacs	0%	4550000779 dt: 21.04.17	M/s Schuler Pressen Gmbh	April, 2017	October, 2017		Shri Biplab Basak, AM(Materials), IGM, Kolkata	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018



11	Augmentation of existing 03 Nos. 500KVA, 11KV/415V Transformers in to 3*1000 KVA 11KV/415V Transformers at Power House at ISP, Nashik.	Rs 209 Lacs	Rs 188.55 Lacs	below 9.78 %	P.O No. 4520001243 dt 17.09.2018	M/s Digvijay Industries, plot no 423/1/3 MIDC, Walunj, Aurangabad	26.08.2018	13.05.2019	10%	GM, ISP Nasik	M/s Digvijay Industries, Walunj, Aurangabad.
12	SITC for Augmentation power distribution transformer at ISP- Nashik	Rs 209 Lacs	Rs 188.55 Lacs	Below 9.78%	P.O No. 4520001243 dt 06.09.2018	M/s Digvijay Industries Aurangabad	06.09.2018	13.05.2019	15%	GM, ISP Nasik	Nil
13	Service Contracts at CNP Nashik	-	100.39 Lacs	Nil	The agreement is finalized for further period of 10 years Dtd 09.03.2011	Carriage Worksho p Central Rly Matunga, Mumbai	Apr-18	31.03.19 (9th year of 10 Yr . Agreement (2011-2020)	62%	Nil	Agreement between CNP and Central Railway is finalised onb 09.03.2011 for the period 2010-2020 and as per agreement clasue 3.1 due maintenance charges for 2017-18. Shown in Tender Cost

14	Engagement of an agency to provide SAP certified Manpower on need basis at corporate office	Rs 127.36 Lacs	Rate contract extension six months	-	F.No SPMCIL/IT/2 5/10/Vol.VII /4267) Dated October 23,2018.	Atos India Pvt. Ltd.	01.11.19	30.04.19	33%	Mr Sunil Tiwari, DGM(IT)	SAP certified manpower on need basis extension six months.
15	Hiring of Vehicles for official use in Corporate Office	-	As per work order 172.82 Lacs	NIL	SPMCHL/HQ/ 36/07/2430 dt 27.07.2017	M/s Amar Tourist Taxi Service	01.08.17	31.07.20	36.11%	Mr.Prakash Kumar, DM(HR)	Nil

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्ष और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR



Dy CVO

मा.प्र.मु.नि.नि.लि


भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16<sup>th</sup> फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
**दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण**

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2018

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

कम सं / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
 21.11.18  
 भा.प्र.मु.मु.नि.लि.  
 Dy CVO

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2018

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS ( One Crore and above)

कम सं No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिता लागत / Tend. Cost	अनुभूती का मूल % व्योदा या कम / % above /below	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एंड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Rendering consultancy services for pre-feasibility study report and framing of preliminary estimate for construction of state of art corporate office for SPMCIL	25 Lakhs	16.17Lakhs	35.28%	NM/220/II/46/2012-Pur/507	Mathur Ugam & Associates	26.06.2012	27.09.2012	90% complete	Rajkumar R Off(M), IGM-Noida	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018
2	Consultancy Services for two new Paper Machine at SPM Hoshangabad	Rs 670.64 Lakhs	Rs 1,086.75 Lakhs	Above 62.05%	459000513 6 dated 13.08.16	M/s DCP, Kolkata	08.08.2016	07.10.2019	5%	SPM, Ho.	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

श्री. प्र. मु. मु. नि. नि. नि.  
BY CVO  
24.1

**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
**STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC.2018**

क्र. सं.	कार्य का नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निष्पत्ति / Tend. Cost	पूर्णता / % complete	आदेश सं. / Agreement No.	कार्यालय / Agency	प्रारंभ तिथि / Commencement	समाप्त तिथि / Completion	प्रगति / Progress in %	पता / Name & address	टिप्पणी / Remarks
1	1 Horticulture work at SPM-Hoshangabad Colony	Rs. 60.52 Lacs	Rs 60.52 Lacs	-	PO NO 458000749	CPWD (Horti)	01.8.17	Actual completed on 30.06.18 as per po 31.7.18	92.00%	S.Palani Kumar, SPM Hoshangabad, 07574-286543	Regular Maintenance is under process
2	Annual Maintenance of Horticulture at Bank Note Press, Dewas During 2017-18	Rs 78.67 Lacs	78.67 lacs	Nil	PO NO 4580000842 DT 23.02.2018	CPWD	16.1.18	24.2.19	50% (Approx)	AM(TO)-civil Dewas	
3	Administrative Approval & Expenditure Sanction for Aesthetic beautification of main drive area for VIP visit for inauguration of new Ink Factory at BNP-Dewas.	Rs 13.96 Lacs	Rs 13.96 Lacs	-	BNP/Hort/01 /2018 dated 26.12.2018.	CPWD	26.12.18	30.01.19		AM(TO)-civil Dewas	
4	Administrative Approval & Expenditure Sanction for providing and fixing of selection no 1 grass at New Ink Factory.	Rs 15.26 Lacs	Rs 15.26 Lacs	-	BNP/Hort/01 /2018 dated 28.12.2018.	CPWD	28.12.18	30.01.19		AM(TO)-civil Dewas	

5	Horticulture facility development works at IGM, Noida & Sec-1 Township at Noida	Rs 10.79 Lacs	-	-	A/A & E/S vide letter No. NM/CPWD/2018-19/19/1048 Dt 29.09.2018	CPWD Horticulture Division-V	19.11.18	60 Days for development (18.01.19) & then 5 months (18.06.19) for maintenance	5.00%	DD(Hort) CPWD, New Delhi	
---	---	---------------	---	---	---	------------------------------	----------	---	-------	--------------------------	--

संबंधित प्रतिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्दिष्ट मौजिदगी चीजों के अन्वयण सभी कार्य/कार्य/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निर्माण प्रारंभ से संवर्धित किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the OPR

  
 Anil  
 20.11

Dy/CPD  
 SPMCL

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जमनाल, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Jampath, New Delhi-110 001.

दिसंबर 2018 की चतुर्मास रिपोर्ट में मूल कार्यों की रिपोर्ट प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2018  
श्रेणी III: वस्तु की आपूर्ति (वैशेषिक मूल्य के तहत प्रदान) / CATEGORY III: SUPPLY OF MEDICINES (Largest value contracts)

क्र. सं.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निष्पन्न लागत / Tend. Cost	अवशेषित या अधिक / % above /below Sch. Of rates applicable	संश्लेषण सं. / Agreement No.	रक्षक / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	प्रगति % / Progress in %	ई मेल का पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	
1(a)	Procurement of Medicines at IGM-Kolkata	9.88 Lacs	4.39 Lacs	-9.63%	4500015349MDT 03.05.2018	M/s Emami Frank Ross Ltd	May, 2018	July, 2018	-	Shri Bipalab Basak AM(materials) & CPSO	
1(b)			3.20 Lacs		4500015351 Dt 03.05.2018	M/s Artra Distributors	May, 2018	July, 2018	99.81%	Shri Bipalab Basak AM(materials) & CPSO	
1(c)			1.33 Lacs		4500015350 Dt 03.05.2018	M/s Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	May, 2018	July, 2018	-	Shri Bipalab Basak AM(materials) & CPSO	
2	Annual Contract for Medicines(Prop & Gen) & Surgical Sundries at IGM-Mumbai	10 Lacs	10 Lacs	-	4500015192 Dated 13.03.2018	M/s Satyam Medical Stores	23.03.18	20.03.19	83.53%		Quantity indented as & when required basis

संबंधित प्रतिकारिका में यह प्रमाणित किया है कि निर्दिष्ट वित्तीय सीमा के अंतर्गत सभी कार्य/खरीद/परिष्कार और सभी अन्य अनुबंधों का निर्माण प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
20.11.18

Dy CVO  
SPMCIL