

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2018

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्त की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Structural and non-structural repairing of building nos. 4, 6, 7, 9 & 11 in Parel township for CISF accomodation at IGM, Mumbai	Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs (without Service Tax)	NA	4580000287 dated 19.12.14	M/s Executive Engineer, Public Works Special, Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	95%	Mr SHEKHAR Kr MEENA, AM(T), IGM, Mumbai	
2	Construction of new ink factory building at BNP, Dewas	Rs. 4486.44 Lacs including taxes (RPE)	Rs. 4486.44 Lacs including taxes (RPE)		16/EE/JCD-II/2015-16	CPWD	22.09.15	31.05.17	Almost completed except some minor issues for which work is under process.	AGM BNP, Dewas	Work Completed Building Management System(BMS) under testing.

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO
SPMCIL

18/7/18

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.


जून 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2018
(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रू 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : TURKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वार्ताविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply installation Testing and commissioning of computer to intaglio plate making technology system on turnkey basis at CNP.	2075 lakhs	2119 Lakhs	Above 2.1%	455000076 3/18.03.20 17	M/s cattaneo Meccanica Spa, Italia	18.03.17	05.10.17 (FOB basis) extended upto 24.08.2018	10	11	a).CTIP system received at CNP ON 29.06.2018 b).Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
2	supply installation Testing and commissioning of VRV system AIR conditioning for coining and packing shop at IGMH	187 lakhs	Rs 179.6 lakhs	Below 3.96%	1.PO No. 452000103 4Dated 08.06.2017 /22.07.2017	M/s Archinova Design Pvt Ltd. Hyderabad	01.06.17	30.09.17	100%	DM (TO), (T.O)/C Maint	

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO
SPMCIL


18/7/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2018
(श्रेणी-I: मंडार एवं क्यू रू 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

कम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1											
1 (a)	Suply of 46000 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 49,631 Lacs	Rs. 50,258.16 Lacs	1.26%	54/GT-302 (14- 15)/60000058 02/3419 dtd. 07.09.15	M/s SAIL (27,600 MT)	Sept'15	Jan'17	100.00%	AM (Material s) & CPSO, IGM, Kolkata	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
1 (b)					54/GT-302 (14- 15)/60000058 02/3420 dtd. 07.09.15	M/s JSSL (18,400 MT)	Sept'15	Jan'17	96.53%	AM (Material s) & CPSO, IGM, Kolkata	

शशिभूषण बिहारी
18/9/18

2	Supply of 11,500 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 12407.75 Lacs	Rs. 12564.54 Lacs	1.26%	54/GT-302(14-15)/60000058 02 dtd. 27.03.15	Ms. SAIL-(6,900 MT) (4,600 MT) Ms. JSSL	July'17 July,17	Sep'17 Sep.17	84.49% 93.63%	AM(Mate rials) & CPSO, IGM, Kolkata	
3	Supply of 10,250 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 11060.00 Lacs	Rs. 11198.83 Lacs	1.25%	54/GT-48(15-16)/60000061 69 dtd. 18.11.15	Ms. SAIL-(5,125 MT) (5,125 MT) Ms. JSSL	May, 2017 May 2017	-	89.30% 77.89%	AM(Mate rials) & CPSO, IGM, Kolkata	
4	Colour shift intaglio ink at BNP, Dewas	-	28,53,000 Euro	-	01/2017-18,DTD 06.04.2018	M/s SUN CHEMICALS BV, NEITHERLAND	-	June-2018 for BNP	-	General Manager, Bank Note Press,	
5(a)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	Rs. 94164.47 Lacs	Rs. 26833.08 Lacs	-14.51%	IGM-M/ICB/NB COILS/AL/201 5/1769 DT 10.12.15	M/s Arcotech Limited, Rewari	10.12.15	31.08.17/ Extended with LD till 30.06.201	92.87%	GM	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
5 (b)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata		Rs. 26833.08 Lacs		IGM-M/ICB/NB COILS/GMS/2 015/1796 DT 11.12.15	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	11.12.15	31.08.201 7	102.48%		
5 (c)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata		Rs. 26833.08 Lacs		IGM-M/ICB/NB COILS/RMI/20 15/1917 DT 23.12.15	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	23.12.15	31.08.17	100.43%		

21/12/17
18/12/18

6(a)	Procurement of 1500MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	6708.27 Lacs	6708.27 Lacs	0%	IGM- M/ICB/NB/COI LS/RMI/2017/488 dt.12.04.17	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	March, 2017	31.08.2017	100.00%	GM	
6(b)	Procurement of 1500MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	6708.27 Lacs	6708.27 Lacs	0%	IGM- M/ICB/NB/COI LS/GMS/2017/489 dt.12.04.17	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	March, 2017	31.08.2017	98.46%	GM	
7	Procurement of 1500MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	6708.27 Lacs	6708.27 Lacs	-	IGM- M/ICB/NBCOI LS/Repeat Order/RMI/2017/1310 dt 16.10.2017	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	October-17	31.07.2017	83.59%	GM	
8	Procurement of 1500MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	6708.27 Lacs	6708.27 Lacs	-	IGM- M/ICB/NBCOI LS/GMS/2017/358 Dt 24.11.2017	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	Jan-18	30.06.2017	90.38%	GM	
9	Passport cover material at ISP, Nashik	Rs. 2664.90 Lacs	Rs 3075.30 Lacs	Above 15.4%	PO No. 4500012146 dated 13.04.16	M/s Teknxt International, Maharashtra	15.06.2017	15.11.17	95%	GM, ISP	NIL
10	Procurement of 12 million sheets of Heat Activated Ultra Violet Film.	Rs1224.15 Lacs	Rs 979.2 Lacs	Below 25%	PO No. 4500015367 dated 05.05.18	M/s Advance print Technologies, Dadra & Nagar Haveli	04.06.2017	10.12.2017	23%	GM, ISP	Order for 1,20,00,000 issued.

शशिप्रकाश शर्मा
18/7/18

11(a)	Cotton Comber at SPM Hoshangabad	Rs 7069.23 Lacs	Rs7673.4 Lacs	8.55 % above	45500014913, dt 22.12.2017	M/s Akshat Cotspin Pvt Ltd., Howrah	22.12.2017 7	15.12.2017 8	47%	SPM
11(b)					4500014914 dt 22.12.2017	M/s General Hardware Co., Howrah	22.12.2017 7	15.12.2017 8	50%	SPM
11(c)					4500014916 dt 22.12.2017	M/s Siddharth, Bhopal	22.12.2017 7	15.12.2017 8	56%	SPM
11(d)					4500014917 dt 22.12.2017	M/s Gopal Industries, Itarsi	22.12.2017 7	15.12.2017 8	30%	SPM
12(a)	Bleached Cotton Comber pulp at SPM Hoshangabad	Rs 1994.77 Lacs	Rs 958.27 Lacs	0.08 % above	4500015441, dt 01.06.2018	M/s Unity pulp and papers, Itarsi	01.06.18	17.12.2017 8	0%	SPM
12(b)			Rs 199.63 Lacs		4500015442 dt 01.06.2018	M/s M.S Publishers & printers, Pune	01.06.18	17.12.18	0%	SPM
12(c)			Rs 199.64 Lacs		4500015440 dt 01.06.2018	M/s Sriraman Chemical Pvt. Ltd., Hyderabad	01.06.18	17.12.18	0%	SPM
12(d)			\$7,64,483. 20		455000888 dt 20.06.2018	M/s Komsco, Korea	20.06.2018 8	01.01.19	0%	SPM
13	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks at IGM, Hyderabad	9027.36 Lacs	9027.36 Lacs	0	Agreement No XIV-24- BMCB/OPTIO N/PS/2017/19 38, dt:14.09.17	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	01.10.2017 7	30.06.18	100%	GM, IGM-HYD

21/12/18
18/12/18

14	Procurement of chemical sensitised high cotton rag content water mark impressed stamp paper in reel width 43 cms of 80 GSM(+/-2.5%), Qty 4,20,000 kgs (+/-5%) at SPP-Hyderabad	889.98 Lacs	810.64 Lacs	-8.91%	4500015145, 23-02-2018	M/s Gemini Graaphics Pvt, Ltd. Bidar	20.06.16	31.03.19	60.74%	PO, SPP- HYD	PO no 4500012412 closed after receipt of 19,809 kgs short closed at 90 MT . Supplies in progress against GST amended PO.
----	--	----------------	----------------	--------	---------------------------	--	----------	----------	--------	-----------------	---

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

(Signature)

Dy CVO
SPMCIL

18/7/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2018

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : ₹ 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
 (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

कम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/ खरीद/ परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

राशि सुलभ वेडिंग
 Dy CVO
 SPMCIL
 18/7/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2018
(श्रेणी-I: माल/स्कैप/भूमि की बिक्री : ₹ 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I: SALE OF GOODS/SCRAP/LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	100 MT. Cupro Nickel Coils at IGM-Mumbai	Rs. 572.472 Lacs	Rs.545.500 Lacs	Below 4.72%	Delivery Order No. MSTC/WRO/1 8-19/452 dt 07.05.2018	Consolidated coin company private limited, Faridabad	09.05.18	12.06.18	100%	GM, IGM, Mumbai	
2	Ni. Brass Scrap Scissal (100MTs) at IGM- HYD	Rs. 418.7 Lacs	Rs.378.5 Lacs	-9.60%	E Auction No. MSTC/HYD/ IGM/19/HYD/ 2017- 18/28795, opened on 08.03.2018.	M/s Consolidated coin company private limited,	18.04.18	25.04.18	100%	GM, IGM, Hyd	Completed

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

अभिभूषण बंडर
Dy CVO

भा.प्र.मु.नि.लि

18/7/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2018
 श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध /इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा/
 CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION / TELECOMMUNICATION

क्र. सं.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एल सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Engagement of an agency to provide SAP certified manpower on need basis	Rs. 240 Lacs	Rate contract extension one year.	NIL	SPMCIL/IT/25/10/Vol-III/01 dated 30.06.15	ATOS India Pvt. Ltd.	01.07.17	30.06.18	100%	DGM (IT), Corporate Office	a) SAP certified manpower on need basis Extension one year b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
2	Maintenance and operation of colony pumps at SPM Hoshangabad	105 Lacs	105 Lacs	NA	PO 4580000875 dated 15/05/2018	CPWD Electrical Bhopal division, Nirman Bhavan, Bhopal	April, 2018	March 2019	16.6%	Executive Engineer, CPWD Electrical, Nirman Bhavan, Bhopal	

शशिभूषण वर्मा
 18/7/18

3	129 Unskilled labours at SPM, Hoshangabad	247.19 Lacs	233.72 Lacs	Below 5.45%	4590007028 dt: 28.04.18	M/s Jain Enterprises, Hoshangabad	06.05.18	05.05.19	15%	SPM, Hoshangabad	
4	39 Security Personnel at SPM Hoshangabad	106.98 Lacs	100.67 Lacs	Below 5.65%	4590006943 dt: 03.04.18	M/s Raj Security Force, Bhopal	04.04.18	02.04.18	24%	SPM, Hoshangabad	
5	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas	161.87 Lacs	159.96 Lacs	1.18% Below	4590005043	M/s. Ex Service man Security Organisation Bhopal (M.P)	19.07.2016	1 year from 26.07.2016 to 25.07.2017	100%	Manager (HR), BNP, DEWAS	95% payment release
6	Electrification of Railway Siding work at BNP Dewas	208.84 Lacs	208.84 Lacs	Nil	BNP/W/01/13	Western Railway, Ratlam Division	23.11.2017 under planning of western Railway Div	Nil	Nil	DM (IT)-ELECT, BNP, DEWAS	100% payment released
7	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas, from 21.08.2017	173.85 Lacs	174.74 Lacs	0.51% Higher	4590006217	M/s Ex Sandhya security force, Bhopal	21.08.2017	1 year from the date of contract. i.e 20.08.2018	83%	Manager (HR), BNP, DEWAS	32% payment released

21/08/18

18/7/18

8	Overhauling & Replacement of Spares for Sehuler Coining Press Type: MRH-150 at IGM-Kolkata.	690000 (Euro)	690000 (Euro)	0%	4550000779 dt: 21.04.17	M/s Schuler Pressen Gmbh	April, 2017	October, 2017	AM(Materials), IGM, Kolkata	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018
9	AMC for hiring of housekeeping services for the period of one year at ISP Nasik	71 Lacs	100.15 Lacs	Above 41 %	P.O No. 4590006356 dt 28.09.2017	M/s Ashtavina yak Enterprises Nasik	01.10.2017	30.09.2018	GM, ISP Nasik	

काशिप्रभुपुत्र बंडे
18/7/18

10	Service Contracts at CNP Nashik	100.39 Lacs	Nil	The agreement is finalized for further period of 10 years Dtd 09.03.2011	Carriage Workshop Central Rly Matunga, Mumbai	Apr-18	31.03.19 (9th year of 10 Yr . Agreement (2011- 2020)	46%	Nil	Agreement between CNP and Central Railway is finalised onb 09.03.2011 for the period 2010- 2020 and as per agreement clausue 3.1 due maintenance charges for 2017- 18.Shown in Tender Cost column
11	Hiring of Vehicles for official use in Corporate Office	As per work order 172.82 Lacs	NIL	SPMCIL/HQ/ 36/07/2430 dt 27.07.2017	M/s Amar Tourist	01.08.17	31.07.20	30.55%	Mr Prakash Kumar, DM(HR)	Nil

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निधार्शित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

शशिभूषण बहरे
Dy CVO
भा.प्र.मु.नि.नि.लि

18/7/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16th फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001

जून 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2018
 श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं / S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

शक्तिमूलन

Dy CVO

भा.प्र.मु.नि.नि.लि

18/7/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2018

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above/below	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Rendering consultancy services for pre-feasibility study report and framing of preliminary estimate for construction of state of art corporate office for SPMCIL	25 Lakhs	16.17Lakhs	35.28%	NM/220/11/46/2012-Pur/507	Mathur Ugam & Associates	26.06.2012	27.09.2012	90% complete	Rajkumar R Off(M), IGM-Noida	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018
2	Consultancy Services for two new Paper Machine at SPM	Rs 670.64 Lakhs	Rs 1,086.75 Lakhs	Above 62.05%	4590005136 dated 13.08.16	M/s DCPL, Kolkata	08.08.2016	07.10.2019	5%	SPM, Ho.	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018

शक्तिशाली
18/7/18

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रमुख वरिष्ठ
Dy CVO
मा.प्र.मु.नि.नि.लि

18/7/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2018

श्रेणी III : बागवानी कार्य(रु. दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम सं./S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निश्चिदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वस्तुविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	M/o Garden area attached to Residential and Non Residential at SPM, Hoshangabad during 2017-18. SH: Complete maintenance of garden.	Rs. 50.11 Lacs	Rs 49.57 Lacs	1.08% below	08/DDH/HDB /2017-18	Sh Virender Kumar	01.8.17	31.7.18	92.00%	Sh K. P. Singh, ADH, Hort. Sub Div., CPWD, Bhopal Sh. Devendra Kumar Yadav, SOGH CPWD, Bhopal Mo. 8120209443	
2	Annual Maintenance of Horticulture at Bank Note Press, Dewas During 2017-18	78.67 Lacs	78.67 Lacs	Nil	4580000842 dt 23.02.2018	CPWD	16.1.18	24.2.19	45% (Approx)	AM (TO)-(Civil), BNP-D 8120209443	Regular Maintenance is under process

संबन्धित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निश्चित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

शक्तिमूर्तुण बंधी
Dy CVO
SPMCIL
12/2/18

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2018
श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (सर्वाधिक मूल्य के कार अनुबंध) / CATEGORY III : SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

क्रम सं.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिदा लागत / Tend. Cost	अनुबंधों का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिनांक / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	
1(a)	Procurement of Medicines at IGM-Kolkata	9.88 Lacs	4.39 Lacs	-9.63%	4500015349 Dt 03.05.2018	M/s Emami Frank Ross Ltd	May,2018	July, 2018	-	Shri Biplab Basak AM(materials) & CPSO	
1(b)			3.20 Lacs		4500015351 Dt 03.05.2018	M/s Aritra Distributors	May,2018	July, 2018	-	Shri Biplab Basak AM(materials) & CPSO	
1(c)			1.33 Lacs		4500015350 Dt 03.05.2018	M/s Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	May,2018	July, 2018	-	Shri Biplab Basak AM(materials) & CPSO	
2	Procurement of various Medicines for ISP -Nashik Hospital	1.10 Lacs	1.05 Lacs	Below 5%	Contract No. 64/DS-10-05/MEDI/05/2017 Dated 06.06.2018	M/s Austin Healthcare, Pune	06.06.18	07.07.18	100%	GM	
3	Supplies of Medicines at SPP- Hyderabad	0.81 Lacs	0.6 Lacs	Below 25%	4580000884 dated 13.06.2018	The chief Medical officer Govt Medical Stores Dep, S.R Nagar, Hyderabad	13.06.18	20.07.18	90%	PO/SPP/HYD	Supplies in progress
4	Annual Contract for Medicines (PROP. & GEN.) and Surgical Sundaries at IGM, Mumbai	Rs 10.00 Lacs	Rs 10.00 Lacs	NA	PO No. 4500015192 dtd 13.03.2018	M/s Satyam Medical Stores	21.03.18	20.03.19	37.65%	IGM, Mumbai	Quantity indentated as & when required basis

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

शक्तिप्रसाद
18/07/18
Dy CVO
SPMCIL