

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2013


(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	\	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Construction of Building for one line CWBN paper machine at SPM, Hoshangabad	Rs. 5000 Lacs	Rs. 4924 Lacs		19 (54)/R&D/ NPM/Civil/2011- 12/W.O. 111 dt 04.01.12	M/s KCP Projects Pvt. Ltd., Hyderabad	04.01.2012	04.01.2013	60%	SPM, Hoshanga bad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the

prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण  
STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2013

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रू 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above/below Sch. Of rates applicable	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	33/11 KV Electrical works at SPM-Hoshangabad	RS 1275 Lacs	RS 917 Lacs	-	14(35)/33-11-0.415KV/Vol.III/PO No. 4590000339 dt. 16.10.12	M/s Asiatic Traders, Indore	17.09.12	16.09.13	15%	SPM, Hoshangabad	
2	Construction of 132/33 KV substation at SPM, Hoshangabad	Rs 1100 Lacs	Rs 1039 Lacs		No. 14(35)/132-33 KV/Vol. V/P.O. 4520000086 dated 28.02.2013	M/s Electromech Engrs, Jabalour	12.01.2013	12.11.2013	0%	SPM, Hoshangabad	
3	Procurement of Automatic HS Coin Blank Sorting Machines at IGM, Hyderabad	-	Rs 826 Lacs	-	P.O. No. 115/Blank sorting dated 01.09.2012	M/s Selex-Giacomo Picollo, Itlay	01.09.2012	15.03.2013	0%	W.M. IGM-Hyd	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतकता अधिकारी  
मा.प्र.मु.नि.नि.लि.  
05/04/13

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2013

(श्रेणी-I:मंडार एवं कय रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/ CATEGORY-I : STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicab le	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of comment- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply of 16,000 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs 10,538 Lacs	Rs. 17948 Lacs	-	54/FSS-Coils/GT-120 (12-13)/9006 dt. 20.11.12	M/s JSL Stainless Limited, Delhi	20.11.12	19.09.13.	68%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	
2	Supply of 9700 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs 10,221 Lacs	Rs. 10555 Lacs	-	54/FSS-Coils/GT-120 (12-13)/0032 dt. 20.11.12	M/s SAIL IISCO House, Kolkatta.	20.11.12	19.09.13	60%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	
3	Mini finishing System at CNP, Nashik	Rs 1400 Lacs	12,70,000 Euro (= Rs. 838.45 Lacs)	-	SO No. N-8 dated 24.04.2012	M/s GTS GmbH, Germany	24.04.12	23.04.13	90%	CNP	Payment is in Euro

50  
प्राप्त 13/03/13

Cent 13

-9-

4	Cotton Fabrics based passport cover Material in Dark Blue Shade 15 lakhs sheets, ISP Nashik a) 182 x 164 x 810 b) 580 x 810 c) 187 x 265- 3450000 sheets d) 580 x 810 Light Blue 25000 sheets e) Lemon Yellow 1500 sheets f) White 1500 sheets g) Sky Blue 1200 sheets		Rs. 4497 Lacs	-	441/SY-15-20 (117)/2009 dated 07-01-2010	M/s. International Nashik	Teknxt April, 2010	Sheets in lakhs-1.5 in July'10 1.5 Oct'10 1.5 in Jan'11 1.5 in April'11 1.5 in July 11 1.5 in OCT 11 1.5 in JAN 12 1.5 in April 12	100%	W.M. ISP Nashik	
5	One Line Printing Machine at BNP, Dewas		Euro 26397 (= 351 lacs)	-----	146/BNP/p /Purchase/ Oneline/1/08/GT dated 6 <sup>th</sup> May 2010	M/s KBA Giori, Switzerland	06.05.10	05.05.11	95%	WM, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
6	3822.5 kg OVI inks, at BNP, Dewas		Rs. 5194 Lacs	-	39/BNP/P/1 nks/2011/12/OVI, dated 06.02.2012	M/s. India	Sicpa	25.11.12	100.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMP L, Bangalor e.
7	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 Counting Machine at BNP, Dewas		Euro 8,50,000/- (= Rs. 553 lacs)	33.90% below	72/BNP/P/ FRN/SO/2010/Overhauling dated 19.03.12	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	KBA Nota	23.03.12	0.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro

Handwritten signature and date: 18/07/2010


3

8	5800 kgs OVI links at BNP Dewas		Rs. 13,509 lacs	460000030 dt 28.03.13	M/s India, Delhi	Sicpa New	01.04.13	25.11.13	0.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMP L, Bangalor e.
9	1000 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai		Rs 4855 Lacs	XVI-1/Ni. Br./Coils/257/Coim/2012 dt. 01.06.2012 under Option clause	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., New Delhi		01.06.12	15.03.13	98.90%	GM, IGM, Mumbai	contract closed at supplied quantity
10	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida		Rs 12,413 Lacs	NM/220/1/02/2011-PUR (PS)	M/s Poongsan Corporation Seoul, Korea		21/12/11	20/10/12	100%	AO (P), IGM, Noida	

80  
Yashwantrao Chavan  
 — 10/11/12

11	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs 12,413 Lacs	-	LOI No. NM/220//02/2011-PUR/1300	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., Delhi	16/11/11	15/09/12	77%	AO (P), IGM, Noida
12	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks - Lacs option order by IGM, Noida	Rs. 6,206 Lacs	-	NM/220//09/2011-PUR/1634	M/s Mittal Appliances Limited, Indore	30.11.12	31.01.13	100%	AO (P), IGM, Noida
13	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks - Lacs option order by IGM, Noida	Rs. 3,619 Lacs	-	NM/220//02/2011-PUR (PS)/1634	M/s Poongsan Corporation Seoul, Korea	25.10.12	31.01.13	100%	AO (P), IGM, Noida
14	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks - Lacs option order by IGM, Noida	Rs. 23,538 Lacs	-	NM/220//08/2012-PUR (JSL) dt. 28.01.13	M/s Jindal Stainless Ltd., Hissar	28.01.13	18.11.13	2.75%	AO (P), IGM, Noida

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निघारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
 प्रमोरी मुख्य सतर्कता अधिकारी  
 मा.प्र.मु.नि.नि.लि  
 05/04/13

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2013

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : ₹ 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/

**CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)**

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of comment cement	कार्य समाप्ति / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/ खरीद/ परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

*Sunderbhan*  
प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी  
मा.प्र.मु.नि.नि.लि



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2013

(श्रेणी-I: माल/स्कैप/ भूमि की बिक्री : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : SALE OF GOODS / SCRAP/ LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Scrap Sale of 50 MT NB Scissel Cut ends & coin wastage at IGM-Mumbai	Rs 177.81 Lacs	Rs 180.30 Lacs		MSTC/WR O/12- 13/2314 dated 07.01.13	M/s Ankit Steel Pvt. Ltd., Indore.	08.01.13	08.01.13	100%	IGM- Mumbai	
2	Scrap Sale of 50 MT NB Scissel Coil at IGM-Kolkatta.	Rs 177.81 Lacs	Rs 173.85 Lacs		IGMK/12- 13/39 dated 20.02.13.	M/s Gangaram Mohanalal Mittal & Sons	20.02.13	12.03.13	100%	IGM- Kolkatta	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

 04/13

प्रमारी मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भा.प्र.मु.नि.लि



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण  
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2013

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध/इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु. 1 करोड़ या उससे ज्यादा/  
 CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION  
 /MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं. S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Construction of 132 KV Bay at 220/132KV Rasulia sub station and construction of 132 kv line upto proposed 132/33 kv substation in the premises of SPM, Hoshangabad	Rs. 197 Lacs	Deposit Work	---	19 (54)/R&D/SPM/Electrical/Vol. II/3305 dated 13.03.2012	M/s MPPTCL, Bhopal	01.08.12	31.12.12	60%	AM (E), SPM, Hoshanabad	
2	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems	05.06.10	04.06.15	90%	GM (IT), Corporate Office	

50  
 15/03/2013

3	Silver Refining System at IGM, Hyderabad	-	Rs 296 Lacs	-	PO. 19/Assay 03.05.2012	M/s Balestri Impianti, Italy	16.02.12	30.09.12	100%	Sr. WM, IGM, Hyd.
4	SAP Academic Training (26) & Power User Training (240)	-	Rs 372 Lacs	-	April, 12	M/s SAP India Ltd.	07.05.12	06.05.13	85%	GM (IT), Corporate Office

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
प्रमारी मुख्य सतर्कता अधिकारी

भा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2013

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की स्थिति / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	1 Oxygen Concentrator at CNP- Nashik	Rs 0.45 Lacs	Rs 0.44 Lacs	5	6	M/s Seva Surginet & Medicos Nashik	11.03.13	26.03.13	100%	CNP- Nashik	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

*S. S. S. S. S.*  
प्रमारी मुख्य सतकता अधिकारी, 04/13

भा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2013

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध या उससे अधिक ) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS ( One Crore and above)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुपुष्टी का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं/ Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of comment cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Rema rks
1.	ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 17 04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	10. 80%	GM (IT), CHO, Delhi	---
2	Consultancy Services for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R& D/NPM/C onsultant dated 01.03.11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013	30%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
प्रभारी मुख्य सतकंता अधिकारी

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिमृति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण  
STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2013

श्रेणी III : बागवानी कार्य(रू. दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above/below Sch. Of rates applicable	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	1	---	Rs 23 Lacs	---	PT-200 (11-12) dated 05.01.12	M/s HESCO, Kolkata	01.02.12	31.01.15	35.00%	SI, IGM Kolkata	
2	2	-	Rs 20 lacs	--	142/BNP/PE/horticulture/10-11/11	M/s Garden Services, Indore	11.05.12	10.05.13	90.00%	BNP, Dewas	
3	3	Rs. 9.18 lacs	Rs 11 lacs	20.09% above	14/DDH/BD/2012-13	Sh. Sanjay Jain	02.07.12	10.01.12	52.00%	ADH, Hort. Sub div, CPWD, Bhopal	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

*S. S. S. S.*  
प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भा.प्र.मु.नि.लि.

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2013

श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (वर्षाधिक मूल्य के बाहर अनुबंध) / CATEGORY III: SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निश्चित लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल्य % व्यापार या क्रम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की तिथि/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of Medicines at ISP Hospital		Rs 1.03 Lacs		.6.	M/s Empa Pharma Pvt. Ltd., Nashik.	27.11.12	20.01.13	100%	CMO, ISP, Hospital	
2	Supply of Medicines at ISP Hospital		Rs 1.48 Lacs		319/HSP-189/2012 dt. 22.01.13	M/s Trio Pharma, Nasik	27.11.12	28.02.2013	100%	CMO, ISP, Hospital	
3	Supply of Medicines at SPM-Hoshangabad		Rs 3.3 Lacs		14 (14-4)/CPSU medicines als / 2012-13/ P.O.No. 45000044 86 dated 23.01.13	Bengal Pharmaceutical Ltd., Jabalpur	23.01.13	23.03.13	0%	SPM, Hoshangabad	
4	Supply of Medicines at IGM-Mumbai.		Rs 1.60 Lacs		45000047 20/25.02.13	M/s Government Medical Store Depot	25.02.13	25.03.13	100%	GM, IGM, Mumbai	

संबन्धित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निष्पत्ति मॉनिटरिंग सौभाग्य के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the

prescribed monetary limit have been included in the QPR.

प्रमोरी मुख्य सतर्कता अधिकारी  
मा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि  
05/04/13