

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.

दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2012

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

कम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता स/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीक / Date of Completion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	\	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Construction of Building for one line CWBN paper machine at SPM, Hoshangabad	Rs. 5000 Lacs	Rs. 4924 Lacs		19 (54)/R&D/NPM/Civil/2011-12/W.O. 111 dt 04.01.12	M/s KCP Projects Pvt. Ltd., Hyderabad	04.01.2012	04.01.2013	40%	SPM, Hoshangabad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.


दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यो की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2012

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रू 5 करोड तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

कम सं / S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमनित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसुची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	33/11 KV Electrical works at SPM-Hoshangabad	RS 1275 Lacs	Rs 917 Lacs	-	14(35)/33-11-0.415KV/Vol.III/P O No. 4590000339 dt. 16.10.12	M/s Asiatic Traders, Indore	17.09.12	16.09.13	5%	SPM, Hoshanga bad	
2	Procurement of Automatic HS Coin Blank Sorting Machines at IGM, Hyderabad	-	Rs 826 Lacs	-	P.O. No. 115/Blank sorting dated 01.09.2012	M/s Selex-Giacomo Picollo, Itlay	01.09.2012	15.03.2013	0%	W.M. IGM Hyd	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जगपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.

दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2012

(श्रेणी-I: भंडार एवं क्रय रु 5 करोड तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमनित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicab le	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Repeat order of 25% of 15000 MT (i.e. 3,750 MT) FSS Coils by IGM, Kolkata		Rs. 4023 Lacs		109 (5)/IGMK/F SS Coils/11- 12/GT- 298/6367 dated 19.07.2012	M/s JSL Stainless Limited, Delhi	July'12	Sept'12	100%	Officer (F&A), IGM, Kolkata	

Handwritten signature

2	Repeat order of 25% of 11000 MT (i.e. 2,750 MT) FSS Coils by IGM, Kolkata		Rs. 2950.54 Lacs	-	109 (5)/IGMK/FSS Coils/11-12/GT-298/6335 dated 18.07.2012	M/s SAIL SALEM STEEL PLANT, Delhi	July'12	Sept'12	100%	Officer (F&A), IGM, Kolkata	
3	Suply of 10,000 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs 10,538 Lacs	Rs. 17948 Lacs	-	54/FSS-Coils/GT-120 (12-13/9006 dt. 20.11.12	M/s JSL Stainless Limited, Delhi	20.11.12	19.09.13.	25%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	
4	Suply of 9700 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs 10,221 Lacs	Rs. 10555 Lacs	-	54/FSS-Coils/GT-120 (12-13)/0032 dt. 20.11.12	M/s SAIL IISCO House, Kolkatta.	20.11.12	19.09.13	20%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	
5	Supply, installation, testing and commission of IP surveillance system at CNP, Nashik	Rs 1637 Lacs	Rs 1637 Lacs	-	Contract no. N-277 dated 14-01-11	M/s Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd., Pune	24-12-10	23-12-11	100%	CNP	Documents submitted for IE.
6	Mini finishing System at CNP, Nashik	Rs 1400 Lacs	12,70,000 Euro (= Rs. 838.45 Lacs)	-	SO No. N-8 dated 24.04.2012	M/s GTS GmbH, Germany	24.04.12	23.04.13	0%	CNP	Payment is in Euro

A

7	Cotton Fabrics based passport cover Material in Dark Blue Shade 15 lakhs sheets, ISP Nashik a) 182 x 164 b) 580 x 810 c) 187 x 265- 3450000 sheets d) 580 x 810 Light Blue 25000 sheets e) Lemon Yellow 1500 sheets f) White 1500 sheets g) Sky Blue 1200 sheets		Rs. 4497 Lacs	-	441/SY-15-20 (117)/2009 dated 07-01-2010	M/s. Teknxt International Nashik	April, 2010	Sheets in lakhs-1.5 in july'10 1.5 Oct'10 1.5in Jan'11 1.5in April'11 1.5in July 11 1.5in OCT 11 1.5in JAN 12 1.5in April 12	99%	W.M. ISP Nashik	
8	Sensitised Dandy Roll Gummed Supercalndered Security Paper at ISP, Nahsik a) Reel form b) Sheet form	Rs. 2,300 Lacs	Rs 2,349 Lacs		14/PR-65-III/2009 dated 14.11.2011	M/s P.T. Pura Baruama, Indonesia	08.12.11	31.08.12	100%	ISP, Nashik	
9	One Line Printing Machine at BNP, Dewas	-----	Euro26397 351 (= 18705 lacs)	-----	146/BNP/p /Purchase/ Oneline/1/ 08/GT dated 6 th May 2010	M/s KBA Giori, Switzerland	06.05.10	05.05.11	95%	WM, BNP, DEWAS	Payment is in Euro

10	3822.5 kg OVI inks, at BNP, Dewas	-	Rs. 5194 Lacs	-	39/BNP/P/Inks/2011/12/OVI, dated 06.02.2012	M/s. Sicpa India	06.02.12	25.11.12	62.78%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMPL, Bangalore.
11	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 Counting Machine at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro 1285752	Euro 8,50,000/- (= Rs. 553 lacs)	33.90% below	72/BNP/P/FRN/SOI/2010/Overhauling dated 19.03.12	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	23.03.12	31.01.13	0.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
12	3000 MT NB Coils at IGM, Mumbai	Rs 14356 Lacs	Rs 14224 Lacs		IGM-M/GT/NB Coils/MAL-2011 dt. 21.10.2011	Mittal Appliances Limited	21.10.11	20.08.12	99.99%	CGM, IGM, Mumbai	contract closed at supplied quantity
13	1000 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai		Rs 4855 Lacs		XVI-1/Ni. Br./Coils/257/Coin/2012 dt. 01.06.2012 under Option clause	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., New Delhi	01.06.12	15.03.13	98.90%	GM, IGM, Mumbai	

151

14	750 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai	-	Rs 3641 Lacs		XVI-1/Ni. Br./Coils/480/Coin/2012 dt. 17.07.2012 under Option clause	M/s Mittal Appliances Limited, Indore	01.09.12	30.11.12	100.00%	GM, IGM, Mumbai	
15	Supply of NJSP Security Thread at SPM, Hoshangabad	Rs 601 Lacs	Rs 539 Lacs		20 (Magnetic-ST)/2012-13/P.O 450000023 89 dated 26.05.12	M/s Aristocraft International Pvt. Ltd.	01.05.12	30.09.12	100%	P.O., SPM, Hoshangabad	
16	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs 24,825 Lacs	Rs 24,825 Lacs	-	NM/220/I/02/2011-PUR (MAL)	M/s Mittal Appliances Limited, Indore	14/12/11	13/10/12	100%	AO (P), IGM, Noida	
17	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs 12,413 Lacs	Rs 12,413 Lacs	-	NM/220/I/02/2011-PUR (PS)	M/s Poongsan Corporation Seoul, Korea	21/12/11	20/10/12	85%	AO (P), IGM, Noida	
18	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs 12,413 Lacs	Rs 12,413 Lacs	-	LOI No. NM/220/I/02/2011-PUR/1300	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., Delhi	16/11/11	15/09/12	16%	AO (P), IGM, Noida	



19	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks - option order by IGM, Noida	Rs. 4,034 Lacs	Rs. 4,034 Lacs	-	NM/220/I/05/2011-PUR/1253	M/s Mittal Appliances Limited, Indore	11.11.11	10.10.12	100%	AO (P), IGM, Noida	Option order against agreement No.
20	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks - option order by IGM, Noida	Rs. 6,206 Lacs	Rs. 6,206 Lacs	-	NM/220/I/09/2011-PUR/1634	M/s Mittal Appliances Limited, Indore	30.11.12	31.01.13	10%	AO (P), IGM, Noida	Option order against agreement No. NM/220/I/2/2011-PUR(MAL) dt. 14.12.12
21	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks - option order by IGM, Noida	Rs. 3,619 Lacs	Rs. 3,619 Lacs	-	NM/220/I/02/2011-PUR (PS)/1634	M/s Poongsan Corporation Seoul, Korea	25.10.12	31.01.13	0%	AO (P), IGM, Noida	Option order against agreement No. NM/220/I/2/2011-PUR(PS)/1303 dt. 20.10.11

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.नि.लि

03/1/13

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2012

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : ₹ 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/

CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमनित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एंड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी

भा.प्र.मु.नि.लि 03/11/13

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.


दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2012

(श्रेणी-I: माल/स्कैप/भूमि की बिक्री : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I : SALE OF GOODS /SCRAP/ LAND (Rs 5.00cr and above)

कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Scrap sale of 500 MT FSS Scissel, cut-edge & coil wastage by IGM-Mumbai	-	Rs 197 Lacs	-	Delivery Order no. MSTC/WR O/12-13/1910 dt. 23.11.12.	M/s MEERA MITTAL P. Ltd., Mumbai	24.11.12	06.12.12	100%	GM, IGM-M	
2	Scrap sale of 50 MT NB Scissel coil by IGM-Kolkatta.	Rs 281 Lacs	Rs 281 Lacs	-	E-aunciton MSTC/EA/ 16/12-13/4924 dt. 12.09.12	M/s Consolidated Coin Company	08.10.12	29.10.12	100%	GM, IGM-K	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी 08/11/12
भा.प्र.मु.नि.नि.लि

10/16

11/15

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.

दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2012

श्रेणी II इलैक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध /इन्सट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड या उससे ज्यादा/

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION /MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)


क्रम सं. S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमनित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Construction of 132 KV Bay at 220/132KV Rasulia sub station and construction of 132 kv line upto proposed 132/33 kv substation in the premises of SPM, Hoshangabad	Rs. 197 Lacs	Deposit Work	---	19 (54)/R&D/SPM/Electrical/Vol. II/3305 dated 13.03.2012	M/s MPPTCL, Bhopal	01.08.12	31.12.12	40%	AM (E), SPM, Hoshanabad	
2	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems	05.06.10	04.06.15	85%	GM (IT), Corporate Office	

15

- (Contd at page 2)-

3	Silver Refining System at IGM, Hyderabad	-	Rs 296 Lacs	-	PO. 19/Assay 03.05.2012	M/s Balestri Impianti, Itlay	16.02.12	30.09.12	0%	Sr WM, IGM, Hyd.	
4	SAP Academic Training (26) & Power User Training (240)	-	Rs 372 Lacs	-	April, 12	M/s SAP India Ltd.	07.05.12	06.05.13	70%	GM (IT), Corporate Office	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि 02/13


भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.
 दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2012

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-----NIL-----											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी 08/1/13
 भा.प्र.मु.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.


दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2012

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEOGRY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं/ Agreemen t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple-tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in- C with address	टिप्पणी / Rema rks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Program Management for ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.250 Lakhs	---	Dated 27-03-08	PwC	25-02-09	25-05-10, extended till December, 2012	100%	GM (IT), CHO, Delhi	---
2	ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 17 04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	75%	GM (IT), CHO, Delhi	---
3	Consultancy Services for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R&D/NPM/C onsultant dated 01.03.11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013	25%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.मु.नि.लि

14/18

15/15

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.


दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2012

श्रेणी III : बागवानी कार्य(रु दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEOGRY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम सं. / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमनित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Horticulture works- AMC for a period of three years at IGM Kolkata	---	Rs 23 Lacs	---	PT-200 (11-12) dated 05.01.12	M/s HESCO, Kolkata	01.02.12	31.01.15	30.00%	SI, IGM Kolkata	
2	AMC for Horticulture works at BNP, Dewas	-	Rs 20 lacs	--	142/BNP/P /horticulture/10-11/11	M/s Garden Services, Indore	11.05.12	10.05.13	88.00%	BNP, Dewas	
3	D/O Grassing and planting at SPM, Hoshangabad in Mill area. SH: Development of lawn and plantation near LTP, WTP and ETP area.	Rs. 9.18 lacs	Rs 11 lacs	20.09% above	14/DDH/H BD/2012-13	Sh. Sanjay Jain	02.07.12	10.01.12	0.00%	ADH, Hort. Sub div, CPWD, Bhopal	Work started

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरि सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि 03/1/13

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2012

श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (सर्वाधिक मूल्य के चार अनुबंध) / CATEOGRY III : SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

कम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमनित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreemen t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	.6.	7	8	9	10	11	
1	Supply of Medicines at ISP Hospital		RS 2.13 Lacs		191/HSP-131/2012 dt. 13.09.12	M/s Elan Pharma Pvt. Ltd., Mumbai	13.09.12	20.10.12	100%	CMO, ISP, Hospital	
2	Supply of Medicines at ISP Hospital		RS 1.07 Lacs		188/HSP-128/2012 dt. 13.09.12	M/s Triveni Hospicare, Nashik	13.09.12	20.10.12	100%	CMO, ISP, Hospital	
3	Supply of Medicines at ISP Hospital		Rs 1.49 Lacs		221/HSP-136/2012 dt. 12.10.12	M/s Trio Pharma, Nashik.	12.10.12	20.11.12	100%	CMO, ISP, Hospital	
4	Supply of Medicines at ISP Hospital		Rs 1.03 Lacs		250/HSP-171/2012 dt. 27.11.12	M/s Empa Pharma Pvt. Ltd., Nashik.	27.11.12	20.01.13	50%	CMO, ISP, Hospital	

प्रमारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

02/11/13