

भारत प्रतिसूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2014.

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Structural and non- structural repairing of building nos. 4, 6, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1			Rs. 755.19 Lacs		4580000287 dated 19.12.14	Executive Engineer, Public Works, Special Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	0%	GM, IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य प्रतिकृति अधिकारी
भा.प्र.मु.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
 दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2014.

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/ CATEGORY-I: TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above/below Sch. Of rates applicable	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की तिनांक/ Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	33/11 KV Electrical works at SPM-Hoshangabad	RS 1275 Lacs	Rs 917 Lacs	-	14(35)/33-11-0.415KV/Vol.III/PO No. 4590000339 dt. 16.10.12	M/s Asiatic Traders, Indore	17.09.12	16.09.13	100%	SPM, Hoshangabad	
2	Construction of 132/33 KV substation at SPM, Hoshangabad	Rs 1100 Lacs	Rs 1039 Lacs		No. 14(35)/132-33 KV/Vol. V/P.O. 4520000086 dated 28.02.2013	M/s Electromech Engrs, Jabalour	12.01.2013	12.11.2013	100%	SPM, Hoshangabad	


संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतकषाधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
 दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2014.

(श्रेणी-I: मंडार एवं कय रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौल्य / % ज्यादा या कम / % above /below /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की तिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply of 3750 MT FSS coils (repeat order) by IGM, Kolkata		Rs. 4249.06 Lacs	-	LOI no. 54/GT-013 (13-14)/6000002134/RO/DS/4418 dt. 09.07.14	M/s SAIL IISCO House, Kolkatta.	July, 2014	August, 2014	100%	AM (Tech), IGM, Kolkata	
2	Supply of 20,500 MT FSS coils by IGM, Kolkata		Rs. 221.18 Lacs	-	LOI no. 54/GT-A-293 (13-14)/6000003879/50 49,5055 & 2051 respectively dtd. 07.08.14	M/s SAIL IISCO House, Kolkatta (Qty 4,100 MT). B. M/s JSL Stainless Steelway Ltd., Gurgaon (Qty 6,150 MT) C. M/s Varia Engineering Works Pvt. Ltd., Ahmedabad (Qty 10,250 MT)	Sept., 14	Dec., 15	a) 100% b) 52% c) 0%	AM (Tech), IGM, Kolkata	
3	Supply of 1025 MT FSS coils (25% option) by IGM, Kolkata		Rs. 1105.89 Lacs	-	LOI no. 54/GT-293 (13-14)/6000003879/op tion/DS/6703 dt. 20.11.14	M/s SAIL IISCO House, Kolkatta.	Dec, 14	Dec, 14	100%	AM (Tech), IGM, Kolkata	


 -Contd. at page 2

4	One Line Printing Machine at BNP, Dewas	-----	Euro 26397 351 (= 18705 lacs)	-----	146/BNP/p/Purchase/Online/1/08/GT dated 6 th May 2010	M/s KBA Switzerland	Giori	06.05.10	05.05.11	95%	WM, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
5	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro 1285752	Euro 8,50,000/- (= Rs. 553 lacs)	33.90% below	72/BNP/P/FRN/SOI/2010/Overhauling dated 09.03.12	M/s KBA Nota Switzerland	Sys	23.03.12	31.01.13	80.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
6	5900 kgs OVI Inks at BNP-Dewas		Rs. 16,206.99 lacs		460000051 dt 28.07.14	M/s Sicpa New Delhi	India,	28.07.14	31.12.15	34.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMPL, Bangalore.
7	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784	Euro 1,349,027/- (= Rs. 1,081 lacs)	1.58% below	4550000207	M/s KBA Nota Switzerland	Sys,	31.08.13	30.11.13	90.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
8	315 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida - Mint, at IGM, Mumbai		Rs. 1615.14 Lacs		LO No. XVI-1/Ni.Br Coin Blanks/1238/Co in/2013 dated 30.11.13 under option clause	M/s Appliance Indore	Mittal Limited,	21.01.14	31.07.14 (extremed to 30.11.14)	100% (28.11.14)	GM, IGM, Mumbai	Extension granted vide letter dated 21.10.14
9	2000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 40207.28 Lacs	Rs. 10462.72 Lacs		XVI-1/NiBr Coin Blanks/1071/Co in/2014 dt 01.09.2014	M/s Gupta Sheets Ltd., Rewari	Metal	01.09.14	24.11.15	26.39%	GM, IGM, Mumbai	
10	3000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs. 15694.08 Lacs		XVI-1/NiBr Coin Blanks/1072/Co in/2014 dt 01.09.2014	M/s Rashtriya Metals Industries Ltd	Metal	01.09.14	24.11.15	33.10%	GM, IGM, Mumbai	
11	3000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs. 15694.08 Lacs		XVI-1/NiBr Coin Blanks/1073/Co in/2014 dt 01.09.2014	M/s Arcotech Limited, Rewari	Metal	01.09.14	24.11.15	25.05%	GM, IGM, Mumbai	

Qul
-Contd. at page 3

5/15

-3-


12	Procurement of 1450.44 MT (188.13 Mpcs) Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 11, 149.41 Lacs	Rs. 11, 149.41 Lacs		NM/220//30/2 014- PUR/1194- dt.13.08.14	M/s Appliance Indore	Mittal Limited,	29.09.14	28.12.14	15.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Option Order of Agreement No. NM/220//15/20 13-PUR (MAL) dated 12.12.13
13	Procurement of 1500 MT (194.55 Mpcs) Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 19,113.30 Lacs	Rs. 11,369.24 Lacs		NM/220//21/2 014- PUR/3C- dt.30.07.14	M/s Consolidated Coin Company, New Delhi		04.09.14	04.02.15	100.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	
14	Procurement of 375 MT (48.64 Mpcs) Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 2842.31 Lacs	Rs. 2842.31 Lacs		NM/220//34/2 014- PUR/2132 dt.12.11.14	M/s Consolidated Coin Company, New Delhi		28.11.14	27.12.14	100.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Option Order of Agreement No. NM/220//21/20 14-PUR (3C) dated 30.07.14
15	Procurement of 3979.50 MT (1050 Mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 6120.05 Lacs	Rs. 6120.05 Lacs		LOI No. NM/220//23/2 014- PUR (SAIL)/2110 dt.11.11.14	M/s SAIL, New Delhi		11.11.14	13.02.16	12.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	
16	Procurement of 1705.50 MT (450 Mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 2622.88 Lacs	Rs. 2622.88 Lacs		LOI No. NM/220//23/2 014- PUR (JSSL)/2109 dt.11.11.14	M/s Jindal Stainless Steel Gurgaoan	Stainless Limited,	04.12.14	07.03.16	5.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	
17	Procurement of 3734.50 MT (770 Mpcs) Rs. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 5743.26 Lacs	Rs. 5743.26 Lacs		LOI No. NM/220//23/2 014- PUR (SAIL)/2112 dt.11.11.14	M/s SAIL, New Delhi		11.11.14	13.02.16	0.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	
18	Procurement of 1600.50 MT (330 Mpcs) Rs. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 2461.39 Lacs	Rs. 2461.39 Lacs		LOI No. NM/220//23/2 014- PUR (JSSL)/2111 dt.11.11.14	M/s Jindal Stainless Steel Gurgaoan	Stainless Limited,	04.12.14	07.03.16	10.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	

[Signature]

-Contd. of page 4-

-4-

19	Cylinder Mould multinational watermarking rag content specially sized passport paper (CWP) with ashoka pillar watermark in red form of 41 cms width & 100 GSM at ISP, Nashik	-	214,200 Euro (= Rs. 2271 Lacs)	-	16PR-43 (PP)/2011, dt. 13.08.13	M/s P.T. Pura, Barutama, Indonesia	13.08.13	15.12.14	66%	WM, ISP
20	Heat Activated Ultra Violet Film by ISP, Nashik	-	Rs. 3145.54 Lacs	-	05/SY-6-70/FE/2012 dated 20.05.2014	M/s Trautwein Security GmbH & Co., Germany	10.06.14	31.01.15	52%	ISP
21	Passport Cover Material by ISP, Nashik	-	Rs. 1320.29 Lacs	-	LOI No. 4195/SY-15-20(124)/2013 dated 21.07.2014	M/s Teknol International, Nashik	21.07.14	20.06.15	15%	ISP
22	Sensitised Dandy Roll - Security Paper by ISP, Nashik	-	Rs. 984.00 Lacs	-	13/FE/PR-65/2014 dated 11.08.2014	M/s Tullis Russell Coaters Ltd., UK	11.08.14	18.04.15	40%	ISP
23	Upgradation of Stitching Machine of APMS at ISP, Nashik	-	Rs. 773.56 Lacs	-	LOI no. 6555/SY-15-23(526)/2013 dated 20.09.2014	M/s Kugler Womaxo GmbH, Germany	29.09.14	30.04.15	0%	ISP
24	Upgradation of Lead Machine of Passport at ISP, Nashik	-	Rs. 707.20 Lacs	-	26/FE/SY-15-23/538/2014 dated 06.12.2014	M/s UNO Seisakusho Co. Ltd., Japan	06.12.14	15.04.15	0%	ISP


 - Contd. at page 5 -

7/15

5-

25 (a)	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshnagabad	Rs. 4215.85 Lacs	Rs. 2583.33 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/05/2 013-14/PO No. 4500007422 dt 04.03.14	M/s Rakshas Enterprises, Coimbatore	10.02.14	10.08.14	100%	PO, SPM	
25 (b)			Rs. 1076.39 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/05/2 013-14/PO No. 4500007310 dt 20.02.14	M/s White Gold Impex, Neemuch	10.02.14	10.08.14	100%	PO, SPM	
25 (c)			Rs. 645.83 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/05/2 013-14/PO No. 4500007423 dt 04.03.14	M/s Gopal Industries, Itarsi	10.02.014	10.08.14	100%	PO, SPM	
26 (a)	Supply of Magnetic Security Thread at SPM, Hoshnagabad	Rs. 1436.40 Lacs	Rs. 685.29 Lacs	-	No. 20(Magnetic-ST)/PQB/2013-14/PO No. 450000302dt 24.03.14	M/s Fedrigoni SPA, Italy	24.12.13	19.09.14	100%	PO, SPM	
26 (b)			Rs. 1034.10 Lacs	-	No. 20(Magnetic-ST)/PQB/2013-14/PO No. 450007412 dt 04.03.14	M/s Security Procuts Pvt Ltd,	03.02.14	30.10.14	100%	PO, SPM	
27	Supply of Color Shift security thread at SPM, Hoshnagabad	GBP 7691848	GBP 7691848	-	No. PMS/Magnetic ST/2013-4/PO No. 4550000306 dt 14.03.14	M/s De La Rue International Pvt Ltd	21.02.14	31.12.14	100%	PO, SPM	Payment is in Euro


at

- Contd. out page 6

28	Supply of Cotton Comber Pulp at SPM, Hoshnagabad	Rs. 1,775/ Lacs	Rs. 1,380.39/ Lacs	-	M/s Cheney Pulp, USA	30.09.14	90%	Option order is in progress
29 (a)	Supply of Bleached Cotton Linter Pulp at SPM, Hoshangabad	Rs. 1,215 Lacs	Rs. 1,066.50/ Lacs	-	M/s Vikarabad Paper & Pulp, Hyderabad	30.09.14	15%	PO, SPM
29 (b)					M/s Sriman Chemicals, Hyderabad	30.09.14	25%	PO, SPM
29 (c)					M/s Unity Pulp, Itarsi	30.09.14	25%	PO, SPM
30	Supply of Plate Cylinder for SOI Machine at CNP, Nashik	Euro 6,91,600	Euro 6,49,060 (Rs. 516.39 Lacs)	-	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	03.11.15	0%	CNP, Nashik

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The

concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 मुख्य सतकता अधिकारी
 मा.प्र.मु.नि.लि.


भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2014.

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : ₹ 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/
 CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.मि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC.2014.

(श्रेणी-I: माल/स्कैप/ भूमि की बिक्री : रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I : SALE OF GOODS /SCRAP/ LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabi e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E-Auction through M/s MSTC for 00 MT NB Scissels by IGM, Kolkata	-	Rs. 45.61 Lacs		Delivery order no IGMK/14-15/32 dated 09.10.2014	M/s Pratishtan Alloys Pvt. Ltd.	09.10.14	24.10.14	100%	GM, IGM-K	
2	E-Auction through M/s MSTC for 60 MT NB Scissel Coils by IGM, Kolkata	-	Rs. 222 Lacs		Delivery order no IGMK/14-15/33 dated 16.10.2014	M/s Consolidated Coin Co. Pvt. Ltd.	16.10.14	31.10.14	100%	GM, IGM-K	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/ खरीद/ परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2014.

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध/इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु. 1 करोड़ या उससे ज्यादा/

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION /MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems pvt. ltd	05.06.10	04.06.15	91%	GM (IT), Corporate Office	LAN, WAN at units, DC & DRC completed & AMC support in progress
	SAP Academic Training (26) & Power User Training (240)	--	Rs 372 Lacs	-	April, 12	M/s SAP India Ltd.	07.05.12	06.05.13	97%	GM (IT), Corporate Office	Contract closed with applicable penalties

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.मु.नि.लि

भारत प्रतिष्ठीति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.


दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2014.

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dressing Drum Stainless Steel	-	0.04 Lakhs	-	45400013 24 dated 30.12.14	M/s Bombay Surgical Co.	30.12.14	20.01.15	0%	GM, IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.


दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2014.

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 17- 04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	85%	GM (IT), CHO, Delhi	Implementa- tion Project closure activities are in progress & AMC support in progress
2	Consultancy for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R&D /NPM/Cons ultant dated 01.03.11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013 (extended upto 30.06.14)	78%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


मुख्य सतकषु अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2014.

श्रेणी III : बागवानी कार्य (रू. दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above / below Sch. Of rates applicable	सम्झौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिनांक / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Horticulture works-AMC for a period of three years at IGM Kolkata	---	Rs 23 Lacs	---	PT-200 (11-12) dated 05.01.12	M/s HESCO, Kolkata	01.02.12	31.01.15	97.22%	SI, IGM Kolkata	
2	Green Belt Development at IGM, Mumbai	RS 12 Lacs	Rs 11.97 Lacs	-	4500006556 dt 13.11.13	M/s Nari Semri Agro Pvt. Ltd.	13.11.13	30.01.14 upto 30.01.15.	60.00%	IGM, Mumbai	Show cause notice issued to firm for seeking explanation for their lapses in connection with work
3	Land scaping in mint premises (RBI Lawns) at IGM, Mumbai	Rs. 11.83 lacs	Rs 10.89 Lacs	-	4590002612 dt 11.09.14	Executive Engineer (Civil), CCW AIR, Mumbai	11.09.14	15.01.15	15.00%	IGM, Mumbai	
4	Disposal of Ink Sludge Waste at BNP, Dewas	Rs. 67.50 lacs	Rs. 93.75 Lacs	38.88% above	4590001091	M/s Rajratan Technique & Technology Pvt. Ltd., Indore	27.06.13	31.12.16	61.28%	EE, BNP, Dewas	
5	Maintenance of Garden at CNP, Nashik	Rs. 12.70 Lacs	Rs. 20.15 Lacs	-	4590001529 dated 12.11.13	M/s M. Construction, Nashik	M. 12.11.13	01.12.14	100.00%	CNP, Nashik	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / पुरवठा और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.मि.नि.लि

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DEC 2014.

श्रेणी III: खराबों की आपूर्ति (वर्षाधिक मूल्य के चार अनुबंध) / CATEGORY III : SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुपूरकों का मूल्य % ज्यादा या कम / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनाक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिनाक / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of Medicines at IGM, Mumbai	-	Rs 2.11 Lacs	-	450008465 dated 28.07.14	M/s Govt Medical Stores Depot	28.07.14	31.03.15	43%	IGM, Mumbai	
2	Supply of Medicines at ISP, Nashik	-	Rs 2.06 Lacs	-	371/HSP- 123/2014 dated 02.12.14	M/s Trio Pharma, Nashik	02.12.14	10.01.15	100%	CMO, ISP Hospital, Nashik	
3	Supply of Medicines at IGM, Mumbai	-	Rs. 1.57 Lacs	-	4500086655 dated 19.12.13	M/s Govt Medical Stores Depot	19.12.13	18.12.14	100%	IGM, Mumbai	
4	Annual Contract for Medicines (Prop. & Gen.) & Surgical sundreis at IGM-Mumbai	Rs 4 Lacs	Rs 4 Lacs	-	X- 28/1134/P&S/20 13	M/s Satyam Medical Stores	05.12.13	10.12.14	100%	IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The

concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.सि.लि

al,