

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2013

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का गोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वार्षिक प्रगति %/ Phy. Progress In %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Construction of Building for one line CWBN paper machine at SPM, Hoshangabad	Rs. 5000 Lacs	Rs. 4924 Lacs		19 (54)/R&D/ NPM/Civil/2011- 12/W.O. 111 dt 04.01.12	M/s KCP Projects Pvt. Ltd., Hyderabad	04.01.2012	04.01.2013	80%	SPM, Hoshanga bad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मौनितरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2013

(श्रेणी-1: टर्नकी कार्य अनुबंध रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-1: TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5,00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिदा लागत / Tend. Cost	अनुष्ठी का मोल % ज्यादा या कम / % above/below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	33/11 KV Electrical works at SPM-Hoshangabad	RS 1275 Lacs	RS 917 Lacs	-	14(35)/33-11-0.415KV/Vol.III/PO No. 4590000339 dt. 16.10.12	M/s Asiatic Traders, Indore	17.09.12	16.09.13	25%	SPM, Hoshangabad	
2	Construction of 132/33 KV substation at SPM, Hoshangabad	RS 1100 Lacs	RS 1039 Lacs		No. 14(35)/132-33 KV/Vol. V/P.O. 4520000086 dated 28.02.2013	M/s Electromech Engrs, Jabalpur	12.01.2013	12.11.2013	10%	SPM, Hoshangabad	
3	Procurement of Automatic HS Coin Blank Sorting Machines at IGM, Hyderabad	-	RS 826 Lacs	-	P.O. No. 115/Blank sorting dated 01.09.2012	M/s Selex-Giacomo Picoilo, Italy	01.09.2012	15.03.2013	0%	W.M. IGM-Hyd	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट ने उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts, in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभाषी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.मि.लि

12/10

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2013

(श्रेणी-I:संज्ञार एवं कय रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicab le	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen-cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple-tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड की पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of 16,000 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs. 10,538 Lacs	Rs. 17948 Lacs	-	54/FSS-Coils/GT-120 (12-13/9006 dt. 20.11.12	M/s JSIL Stainless Limited, Delhi	20.11.12	19.09.13.	90%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	
2	Supply of 9700 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs. 10,221 Lacs	Rs. 10555 Lacs	-	54/FSS-Coils/GT-120 (12-13/0032 dt. 20.11.12	M/s SAIL IISCO House, Kolkata.	20.11.12	19.09.13	90%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	
3	Mini finishing System at CNP, Nashik	Rs. 1400 Lacs	Rs. 12,70,000 Euro (= Rs. 838.45 Lacs)	-	SO No. N-8 dated 24.04.2012	M/s Gmbh, Germany	24.04.12	23.04.13	90%	CNP	Payment is in Euro

185

— Bank @ —


2/12

4	One Line Printing Machine at BNP, Dewas	-----	Euro 26397 351 (= 18705 lacs)	-----	146/BNP/p /Purchase/ Oneline/1/ 08/GT dated 6 th May 2010	M/s KBA Giori, Switzerland	06.05.10	05.05.11	95%	WM, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
5	Spares for Overhauling of Super Orif Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 Counting Machine at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro (= Rs. 553 1285752 lacs)	Euro 8,50,000/-	33.90% below	72/BNP/P/ FRN/501/20 10/Overhauling dated 19.03.12	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	23.03.12	31.01.13	10.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
6	5800 kgs OVI Inks at BNP Dewas		Rs. 13,509 lacs		460000030 dt 28.03.13	M/s Stpa India, New Delhi	01.04.13	25.11.13	10.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMP L, Bangalor e.
7	7100 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai	Rs 37485 Lacs	Rs 36,071 Lacs		IGM- M/IGB/NBC OILS/AL/20 13/1275 dt. 20.01.13	M/s Arotech Ltd	12.02.13	11.12.13	22.00%	GM, IGM, Mumbai	
8	750 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai		Rs 3,810 Lacs		XVI- 1/Ni.Br.Coil s/1650/MA L/2013 dt. 16.02.13, under repeat order	M/s Mittal Appliances Ltd	21.01.13	20.04.13	100.00%	GM, IGM, Mumbai	Under repeat order

Key

9	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs 12,413 Lacs	Rs 12,413 Lacs	-	LOI No. NM/220//02/2011-PUR/1300	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., Delhi	16/11/11	15/09/12	100%	AO (P), IGM, Noida	
10	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks - option order by IGM, Noida	Rs. 23,538 Lacs	Rs. 23,538 Lacs	-	NM/220//08/2012-PUR (JSL) dt. 28.01.13	M/s Jindal Stainless Ltd., Hissar	28.01.13	18.11.13	20.10%	AO (P), IGM, Noida	
11	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida, under option order	Rs 1,428 Lacs	Rs 1,428 Lacs	-	NM/220//06/2013-PUR(432) dt 27.05.13	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., Delhi	27.05.13	30.08.13	0%	AO (P), IGM, Noida	Option order under Agreement

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मौजिदारी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का विमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 प्रकाश मुख्या सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2013

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/

CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निशचित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रमोरी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2013

(श्रेणी-I: माल/स्कैप/भूसि की बिक्री : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I: SALE OF GOODS/SCRAP/LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Ph. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2 Scrap sale of 200 MT FSS Sciesels cut end & coil wastage at IGM-Mumbai	3 -	4 Rs 75 Lacs	5 -	6 MSTC/WRO /13-14/310 dt 15.05.13	7 M/s. Laxmi Steel India, Mumbai	8 21.05.13	9 28.05.13	10 100%	11 IGM- Mumbai	
2	Scrap sale of 400 MT FSS Sciesels cut end & coil wastage at IGM-Mumbai	-	Rs 153 Lacs	-	MSTC/WRO /13-14/404 dt 27.05.13	M/s. Bhawal Steel & Engineering Co., Mumbai	04.06.13	15.06.13	100%	IGM- Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रमोरी मुख्या सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

Seesham

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2013

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध/इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा/
CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS INCLUDING ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION/TELECOMMUNICATION

(MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)


क्रम सं. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Construction of 132 KV Bay at 220/132KV Rasulia sub station and construction of 132 kv line upto proposed 132/33 kv substation in the premises of SPM, Hoshangabad	Rs. 197 Lacs	Deposit Work	---	19 (54)/R&D/SPM/Electrical/Vol. II/3305 dated 13.03.2012	M/s MPTCL, Bhopal	01.08.12	31.12.12	80%	AM (E), SPM, Hoshanab ad	
2	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems pvt. ltd	05.06.10	04.06.15	90%	GM (IT), Corporate Office	

— Cont. No. 25 —

(8112)

3	SAP Academic Training (26) & Power User Training (240)	-	Rs 372 Lacs	-	April, 12	M/s SAP India Ltd.	07.05.12	06.05.13	95%	GM (IT), Corporate Office
---	--	---	-------------	---	-----------	--------------------	----------	----------	-----	---------------------------

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मौजिदगी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट से उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


प्रभासी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2013

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi-110 001.
जून 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2013
श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

कम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % उत्पाद या कम / % above /below	समझौता सं / Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Rema rks
1.	ERP implementatio n, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 17 04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	80%	GM (IT), CHO, Delhi	---
2	Consultancy for Services for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R& D/N/PM/C consultant dated 01.03.11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013	50%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

11/3

भारत प्रतिभूति मृदा तथा मृदा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16th फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
 जून 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2013

श्रेणी III : बागवानी कार्य/कृषि दस लाख या उससे ज्यादा / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्र. सं. / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का शीतल या कर्म / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Horticulture works- AMC for a period of three years at IGM Kolkata	---	Rs 23 Lacs	---	PT-200 (11-12) dated 05.01.12	M/s HESCO Kolkata	01.02.12	31.01.15	40.00%	SI, IGM Kolkata	
2	AMC for Horticulture works at BNP, Dewas	-	Rs 20 lacs	-	142/BNP/P /horticulture Services, Indore e/10-11/11	M/s Garden Services, Indore	11.05.12	10.05.13	100.00%	BNP, Dewas	
3	D/O Grassing and planting at SPM, Hoshangabad in Mill area SH: Development of lawn and plantation near LTP, WTP and ETP area.	Rs. 9.18 lacs	Rs 11 lacs	20.09% above	14/DDH/H BD/2012-13	Sh. Sanjay Jain	02.07.12	10.01.12	55.00%	ADH, Hort. Sub div, CPWD, Bhopal	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मौखिकी सेना के अनुसार सभी कार्य/खर्च/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभाषी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भारतीय मुद्रा निगम लि

12/13

भारत प्रतिभूति मूद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16th फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जयपुर, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Jampath, New Delhi - 110 001.

जून 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2013

श्रेणी III: खराबों की समूर्ति (वैशेषिक मूल्य के चार अग्रभाग) / CATEGORY III : SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

क्र.सं. S. No.	कार्य एवं स्थान of works & location	अनुमानित सावधि Est. Cost	निवृत्त सावधि Tend. Cost	अनुवृत्ति का सात प्रतिशत या % above /below Sch. Of rates applicable	समार्थना सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वस्तुनिष्ठ प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई-मेल का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of Medicines at SPM-Hoshangabad	-	Rs 3.3 Lacs	-	14 (14-4)/CPSO medicines/ 2012-13/ P.O.No. 4500004486 dated 23.01.13	M/S Bengal Pharmaceutical Ltd., Jabalpur	23.01.13	23.03.13	0%	SPM, Hoshangabad	
2	Supply of Medicines at SPM-Hoshangabad	-	Rs 0.88 Lacs	-	15 (14-4)/CPSO medicines/ 2012-13/ P.O.No. 4500004487 dated 23.01.13	M/S Hindustan Antibiotics, Bhopal	23.01.13	23.03.13	90%	SPM, Hoshangabad	
3	Supply of Medicines at G.M. Mumbai	-	Rs 1.79 Lacs	-	4500000530	M/S Govt Medical Stores Depot	13.05.13	28.05.13	100%	G.M. Mumbai	
4	Supply of Medicines at ISP Nashik	-	Rs 1.49 Lacs	-	32/HSP-28/2013 04.05.13	M/S. Trio Pharma, Nashik	04.05.13	15.06.13	100%	ISP Nashik	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित नोतिपट्टी सभी के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सचिव/अधिकारी
श्री. अ. सु. नि. मि. नि.

13/12