

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2015.

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Structural and non- structural repairing of building nos. 4, 6, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs (without Service Tax)	-	4580000287 dated 19.12.14	Executive Engineer, Public Works, Special Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	40%	GM, IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


उप मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2015.

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रू 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

क्र.सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above/below Sch. Of rates applicable	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एल सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Air conditioning plant for PMS at SPM-Hoshangabad	RS 363 Lacs	Rs 351 Lacs	-	No. 14(11B)/140 TR/PMS/P.O. 45200000083 dt. 27.02.13	M/s Gentech Engineering Services, Nagpur	08.11.2012	09.08.2013	100%	SPM, Hoshangabad	CTE type inspection already conducted by Vig Dept
2	Fire detection and alarm system at SPM, Hoshangabad	Rs 198 Lacs	Rs 211 Lacs		No. 19(54)/R&D/Illumination/P.O. 45200000095 dated 14.03.2012	M/s Fire Envo Protection Systems, Chandigarh	24.01.13	24.09.13	100%	SPM, Hoshangabad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

अनुबंध संख्या 15
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि.

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2015.

(श्रेणी-I: गंड़ार एवं क्रय रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल / या कम / % above /below / Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Supply of 20,500 MT FSS coils by IGM, Kolkata		Rs. 221.18 Lacs	-	LOI no. 54/GT-A/293 (13-14)/6000003879/5049,5055 & 2051 respectively dtd. 07.08.14	M/s SAIL IISCO House, Kolkata (Qty 4,100 MT). B. M/s JSL Stainless Steelway Ltd., Gurgaon (Qty 6,150 MT) C. M/s Varla Engineering Works Pvt. Ltd., Ahmedabad (Qty 10,250 MT)	Sept., 14	Dec., 15	a) 100% b) 100% c) 0%	AM (Tech), IGM, Kolkata	
2	One Line Printing Machine at BNP, Dewas	-----	Euro26397 351 (= 18705 lacs)	-----	146/BNP/p/Purchase/Online/1/08/GT dated 6 th May 2010	M/s KBA Giori, Switzerland	06.05.10	05.05.11	95%	WM, BNP, DEWAS	Payment is in Euro

3/17
 15/07/15
 --- Contd ---

-2-

3	Spare parts for Overhauling of Super Orloff Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro 1285752	Euro 8,50,000/- (= Rs. 553 lacs)	33.90% below	72/BNP/P/FRN/SOI/2010/Overhauling dated 09.03.12	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	23.03.12	31.01.13	90.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
4	5900 kgs OVI Inks at BNP-Dewas		Rs. 16,206.99 lacs		460000051 dt 28.07.14	M/s Sicipa India, New Delhi	28.07.14	31.12.15	75.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMPL, Bangalore.
5	Spare parts for Overhauling of Super Orloff Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas.	Euro 1,370,784 (= Rs. 1,081 lacs)	Euro 1,349,027/- (= Rs. 1,081 lacs)	1.58% below	4550000207	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	31.08.13	30.11.13	96.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
6	Modification/Upgradation of Leibinger numbering boxes at BNP, Dewas	Rs 720 lakhs	Rs. 687.19 lacs		4550000432, Feb, 2015	M/s Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Germany	09.02.15	31.12.15	25%	BNP, Dewas	
7	2400 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai	Rs. 12,305.82 Lacs	Rs. 13,522.34 Lacs		LO No. XVI-1/Ni-Br Coin Blanks/154/Coil/2015 dated 03.02.15	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	03.02.15	30.04.16	30.74%	GM, IGM, Mumbai	
8	2000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 40207.28 Lacs	Rs 10462.72 Lacs		XVI-1/NiBr Coin Blanks/1071/Coil/2014 dt 01.09.2014	M/s Gupta Metal Sheets Ltd., Rewari	01.09.14	24.11.15	100.00%	GM, IGM, Mumbai	
9	3000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs 15694.08 Lacs		XVI-1/NiBr Coin Blanks/1072/Coil/2014 dt 01.09.2014	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd	01.09.14	24.11.15	100.00%	GM, IGM, Mumbai	
10	3000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs 15694.08 Lacs		XVI-1/NiBr Coin Blanks/1073/Coil/2014 dt 01.09.2014	M/s Arcotech Limited, Rewari	01.09.14	24.11.15	94.00%	GM, IGM, Mumbai	

Handwritten signature and date: 18/09/15

11	Procurement of Laser Engraving Machine at IGM, Mumbai	Rs. 824 Lacs	Rs. 349.59 Lacs (Euro 494130.00)		4550000443 dated 13.03.15	M/s Lasertechnik GmbH	Acsys 13.03.15	04.08.15	0.00%	GM, IGM, Mumbai
12	Procurement of 500 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 2,512.95 Lacs	Rs. 2,615.68 Lacs		LOI No. XVI-1/Ni.Br.Coils/429/Coin/2015 dt 11.03.2015	M/s Gupta Metal Sheets Ltd., Rewari	01.05.15	30.06.16	100.00%	GM, IGM, Mumbai
13	Procurement of 750 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 3769.43 Lacs	Rs. 3923.52 Lacs		LOI No. XVI-1/Ni.Br.Coils/883/Coin/2015 dt 13.05.2015	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd	01.06.15	31.08.16	36.24%	GM, IGM, Mumbai
14	Procurement of 3979.50 MT (1050 Mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 6120.05 Lacs	Rs. 6120.05 Lacs		LOI No. NM/220/I/23/2 014- PUR (SAIL)/2110 dt.11.11.14	M/s SAIL, New Delhi	11.11.14	13.02.16	39.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida
15	Procurement of 1705.50 MT (450 Mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 2622.88 Lacs	Rs. 2622.88 Lacs		LOI No. NM/220/I/23/2 014- PUR (JSSU)/2109 dt.11.11.14	M/s Jindal Stainless Steel Limited, Gurgaon	04.12.14	07.03.16	57.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida
16	Procurement of 3734.50 MT (770 Mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 5743.26 Lacs	Rs. 5743.26 Lacs		LOI No. NM/220/I/23/2 014- PUR (SAIL)/2112 dt.11.11.14	M/s SAIL, New Delhi	11.11.14	13.02.16	42.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida
17	Procurement of 1600.50 MT (330 Mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 2461.39 Lacs	Rs. 2461.39 Lacs		LOI No. NM/220/I/23/2 014- PUR (JSSU)/2111 dt.11.11.14	M/s Jindal Stainless Steel Limited, Gurgaon	04.12.14	07.03.16	84.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida

— Condy —

21/02/2015
15/09/15

— 4 —

18	Heat Activated Ultra Violet Film by ISP, Nashik	Rs. 3145.54 Lacs	-	05/SY-6-70/FE/2012 dated 20.05.2014	M/s Trautwein Security GmbH & Co., Germany	10.06.14	31.01.15 (extended up to 31.05.15 vide amendment dt 10.02.15 along with quantity to 18.75 millions)	100%	ISP
19	Passport Cover Material by ISP, Nashik	Rs. 1950 Lacs	-	LOI No. 4195/SY-15-20(124)/2013 dated 21.07.2014	M/s Teknxt International, Nashik	21.07.14	20.06.15	70%	ISP
20	Sensitised Dandy Roll - Security Paper by ISP, Nashik	Rs. 1460 Lacs	Rs. 984.00 Lacs	13/FE/PR-65/2014 dated 11.08.2014	M/s Tullis Russell Coaters Ltd., UK	11.08.14	18.04.15	100%	ISP
21	Upgradation of Stitching Machine of APMS at ISP, Nashik	Rs. 715 Lacs	Rs. 773.56 Lacs	LOI no. 6555/SY-15-23(526)/2013 dt 20.09.14	M/s Kugler Womaxo GmbH, Germany	29.09.14	30.04.15	75%	ISP
22	Upgradation of Lead Machine of Passport at ISP, Nashik	Rs. 635 Lacs	Rs. 707.20 Lacs	26/FE/SY-15-23/538/2014 dt 06.12.14	M/s UNO Seisakusho Co. Ltd., Japan	06.12.14	15.04.15	100%	ISP

— Cently 5

15/8/15

- 5 -

23 (a)	Supply of Bleached Cotton Linter Pulp at SPM, Hoshangabad	Rs. 1,215 Lacs	Rs. 1,066.50/- Lacs	No. 20 (L-P)/GT/04/2013-14/P.O. No.4550007742 dt 17.04.14	M/s Vikarabad Paper & Pulp, Hyderabad	01.04.14	30.09.14	40%	PO, SPM
23 (b)				No. 20 (L-P)/GT/04/2013-14/P.O. No.4550007743 dated 17.04.2014	M/s Chemicals, Hyderabad	01.04.14	30.09.14	95%	PO, SPM
23 (c)				No. 20 (L-P)/GT/04/2013-14/P.O. No.4550007752 dated 17.04.14	M/s Unity Paper & Pulp, Itarsi	01.04.14	30.09.14	95%	PO, SPM
24 (a)	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshangabad	Rs. 10,800 Lacs	Rs. 9,896.92 Lacs	No. 20 C/CT/GT/06/2014-15/P.O. No.4500010390 dt 26.05.15	M/s PD Shek Saravi trading Co Pvt Ltd., Mumbai	01.05.15	29.02.16	10%	PO, SPM
24 (b)				No. 20 C/CT/GT/06/2014-15/P.O. No.4500010374 dt 22.05.15	M/s Gopal Industries, Itarsi	01.05.15	29.02.16	10%	PO, SPM
24 (c)				No. 20 C/CT/GT/06/2014-15/P.O. No.4500010391 dt 26.05.15	M/s General Hardware Co., Kolkata	01.05.15	29.02.16	10%	PO, SPM
24 (d)				No. 20 C/CT/GT/06/2014-15/P.O. No.4500010392 dt 26.05.15	M/s Rakshaks Enterprises, Coimbatore	01.05.15	29.02.16	10%	PO, SPM

21/5/2015
15/5/15
→ Count 6

25	Supply of Plate Cylinder for SOI Machine at CNP, Nashik	Euro 6,91,600	Euro 6,49,060 (Rs. 516.39 Lacs)	-	4550000394 Dated 28.10.14	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	28.10.14	03.11.15	0%	CNP, Nashik
26	Upgradation of existing leibinger numbering boxes to new pattern at CNP, Nashik	Euro 1473452.5 0	Euro 1366635 (Rs. 1156.59 lacs)	-	4550000424 dt 23.01.15	M/s Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Germany	23.01.15	31.12.15	20%	CNP, Nashik
27	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 35,559 Lacs	Rs. 35,837.30 Lacs	0.78% above	Agreement No. XIV- 24/BM/CB/PS/20 14-15/2605 dt 07.02.15	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	09.01.15	08.04.16	24%	GM, IGM, Hyd
28	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 23,706 Lacs	Rs. 23,891.53 Lacs	0.78% above	Agreement No. XIV- 24/BM/CB/PS/20 14-15/2605 dt 07.02.15	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., Delhi	09.01.15	08.04.16	80%	GM, IGM, Hyd
29	Procurement of 8,00,000 Kgs (+/- 5%) Buff Pulf Board Super finish Machine calendered in reel of reel width 38 cms for manufacturing/printing of post cards	Rs. 686.72 Lacs	Rs. 607.60 Lacs	-	No. 45800009600 dt 28.01.15	M/s Bedruka Exim Pvt Ltd, Hyderabad	19.02.15	31.01.17	46.88%	PO, SPP
<p>संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR</p>										


 उप मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.मि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2015.

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : ₹ 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/

CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

कम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति / तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR



उप मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
जून, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2015.

(श्रेणी-I: माल/स्कैप/ मुमि की बिक्री : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : SALE OF GOODS / SCRAP / LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cemen- t	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Ph. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E-Auction through M/s MSTC for 270 MT NB Scrap Scissel by IGM, Hyderabad	Rs. 972 Lacs	Rs. 877.5 Lacs		Auction no MSTC/VZG/IG M//HYD/14- 15/15324 dated 25.02.2015	M/s Rohit & Co.	26.03.15	18.04.15	100%	WM, IGM, Hyderaba d	
2	E-Auction through M/s MSTC for 200 MT NB Scrap Scissel by IGM, Hyderabad	Rs. 740 Lacs	Rs. 680 Lacs	8.11% below	Auction no MSTC/VZG/IG M/4/HYD/15- 16/12274 dated 09.06.15	M/s Ankit Steels			0%	WM, IGM, Hyderaba d	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/ खरीद/ परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

श. प्र. मु. नि. लि.
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी
मा.प्र.मु.मु.नि.लि.

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2015.

श्रेणी II इलैक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध/इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा/
CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION
/MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above/below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems pvt. ltd	05.06.10	04.06.15	92%	GM (IT), Corporate Office	LAN, WAN at units, DC & DRC completed & AMC support in progress
2	Engagement of an agency to provide SAP certified manpower on need basis	Rs. 240 Lacs	Rs. 485 Lacs	---	SPMCIL/IT/25/10/V ol-III/01 dated 30.06.15	ATOS India Pvt. Ltd.	01.07.15	30.06.17	0%	GM (IT), Corporate Office	SAP certified manpower on need basis
3	Electrical works of bldg nos. 4, 6, 7, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	Rs. 105.85 Lacs	Rs. 105.85 Lacs (without ST)	-	4580000288 dated 19.12.14	EE, CMED, PWD, Worli	19.12.14	30.04.15	20%	GM, IGM, Mumbai	

11/15

श्रीवती 16/07/15

— Contd. —

4	Overhauling and repairing of Bosch packaging line at IGM, Mumbai - 2 Nos.	Euro 4,55,000	Rs. 660 Lacs	-	4550000456 dated 22.04.15	M/s Robert Bosch Packaging Technology BV	22.04.15	30.11.15	0%	GM, IGM, Mumbai	
5	Overhauling and refurbishing of Coining Presses at IGM, Mumbai	Euro 4,70,214	Rs. 407 Lacs	-	4550000459 dated 08.05.15	M/s Schuler Presen GmbH & Co.	08.05.15	30.11.15	0%	GM, IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/ खरीद/ परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

रामुवईरु
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/15
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
जून, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2015.

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं/ S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

NIL

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

शंभुबीर
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.निलि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2015.

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुपुष्टी का मूल % व्यादा या कम / % above /below	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 17- 04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	85%	GM (IT), CHO, Delhi	Implement ation Project closure activities are in progress & AMC support in progress
2	Consultancy for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R&D /NPM/Cons ultant dated 01.03.11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013 (extended upto 30.06.14)	90%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निधारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

श.प्र.मु.नि.लि.
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी
श.प्र.मु.नि.लि.
15/07/15

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2015.

श्रेणी III : बागवानी कार्य(रू दस लाख या उससे ज्यादा)/ CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्र. सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुपूर्वी का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौते सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वार्ताविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Green Belt Development at IGM, Mumbai	RS 12 Lacs	Rs 11.97 Lacs	-	4500006556 dt 13.11.13	M/s Nari Semri Agro Pvt. Ltd.	13.11.13	30.01.14 with AMC upto 30.01.15.	60% work completed in letter dt 24.02.14 received from firm	IGM, Mumbai	Show cause notice issued to firm for seeking explanation for their lapses in connection with work
2	Land scaping in mint premises (RBI Lawns) at IGM, Mumbai	Rs. 11.83 lacs	Rs 10.89 Lacs	-	4590002612 dt 11.09.14	Executive Engineer (Civil), CCW AIR, Mumbai	11.09.14	15.01.15	100.00%	IGM, Mumbai	
3	M/O Garden Area attached to Residential at SPM, Hoshangabad during 2014-15. SH: Complete Maintenance of Garden	Rs. 15.47 lacs	Rs. 14.96 Lacs	3.34% below	22/DDH/HDB/ 2014-15	Shri Virender Kumar	21.04.15	31.12.15	50.00%	ADH, CPWD, Bhopal	
4	M/O Garden Area attached to Residential at SPM, Hoshangabad during 2014-15. SH: Complete Maintenance of Garden	Rs. 16.17 lacs	Rs. 15.65 Lacs	3.20% below	23/DDH/HDB/ 2014-15	Shri Virender Kumar	21.04.15	31.12.15	50.00%	ADH, CPWD, Bhopal	
5	Disposal of Ink Sludge Waste at BNP, Dewas	Rs. 67.50 lacs	Rs. 93.75 Lacs	38.88% above	4590001091	M/s Rajratan Technique & Technology Pvt. Ltd., Indore	27.06.13	31.12.16	84.55%	EE, BNP, Dewas	

— Contd. —

श्री वीरेंद्र कुमार
15/7/15

15/7

6	Annual Maintenance of existing gardens, trees, plants, lawns & horticulture works in ISP Estate (Phase-I) at ISP, Nashik	Rs. 20.10 Lacs	Rs. 18.84 Lacs	440/45900029 9/P Cell/Estate /2014 dt 24-01-15	M/s Samarth Security Services, Nashik Road	01.02.15	31.01.16	50.00%	GM, ISP
---	--	----------------	----------------	--	--	----------	----------	--------	---------

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


उप मुख्य सचिवका अधिकारी/स 07/17
मा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2015.

श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (सर्वाधिक मूल्य के चार अनुबंध) / CATEGORY III: SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुबंधों का मोल % ऊपर या % नीचे / % above/below Sch. Of rates applicable	समाप्ति सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	व्यवसायिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एल सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of Medicines at IGM, Mumbai	Rs. 2.11 Lacs	Rs. 2.11 Lacs	-	4500008465 dated 28.07.14	M/s Govt Medical Stores Depot	28.07.14	31.03.15	100%	IGM, Mumbai	
2	Annual Contract for medicines (PROP. & GEN.) and Surgical Sundaries at IGM, Mumbai	Rs. 4 Lacs	Rs. 4 Lacs	-	X-28/121/P&S/2015 dated 28.01.15	M/s Satyam Medical Stores	01.02.15	31.01.16	42%	IGM, Mumbai	Quantity indentated as on required basis
3	Supply of Medicines at ISP, Nashik	Rs. 1.29 Lacs	Rs. 1.09 Lacs	-	76/HSP-13-A/2015 dated 15.05.15	M/s Trio Pharma, Nashik	15.05.15	25.06.15	100%	CMO, ISP Hospital, Nashik	
4	Supply of Medicines at ISP, Nashik	Rs. 1.41 Lacs	Rs. 0.95 Lacs	-	513/HSP-142/2014 dated 19.03.15	M/s Meena Agencies, Nashik	19.03.15	30.04.15	100%	CMO, ISP Hospital, Nashik	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निष्पादित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खर्च/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all

the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 15/7/15

उप मुख्य सचिव का अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.नि.लि