

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2013

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % या कम् / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Construction of Building for one line CWBN paper machine at SPM, Hoshangabad	Rs. 5000 Lacs	Rs. 4924 Lacs		19 (54)/R&D/NPM/Civil/2011-12/W.O. 111 dt 04.01.12	M/s KCP Projects Pvt. Ltd., Hyderabad	04.01.2012	04.01.2013	85%	SPM, Hoshangabad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


प्रमोरी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.सि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2013

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5,00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिता लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वस्तुविक्रय प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एंड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	33/11 KV Electrical works at SPM-Hoshangabad	RS 1275 Lacs	Rs 917 Lacs	-	14(35)/33-11-0.415KV/Vol.III/PO No. 4590000339 dt. 16.10.12	M/s Asiatic Traders, Indore	17.09.12	16.09.13	50%	SPM, Hoshangabad	
2	Construction of 132/33 KV substation at SPM, Hoshangabad	RS 1100 Lacs	Rs 1039 Lacs		No. 14(35)/132-33 KV/Vol. V/P.O. 4520000086 dated 28.02.2013	M/s Electromech Engrs, Jabalpur	12.01.2013	12.11.2013	15%	SPM, Hoshangabad	
3	Procurement of Automatic HS Coin Blank Sorting Machines at IGM, Hyderabad	-	Rs 826 Lacs		P.O. No. 115/Blank sorting dated 01.09.2012	M/s Selex-Giacomo Picollo, Italy	01.09.2012	15.03.2013	75%	W.M. IGM-Hyd	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.नि.वि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2013

(श्रेणी-I: मूलकार एवं कय रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

क्र.सं. S. No.	कार्य एवं स्थान का नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल या कम % ज्यादा / above / below Sch. Of rates applicab le	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एंड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply of 16,000 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs. 10,538 Lacs	Rs. 17948 Lacs	-	54/FSS-Coils/GT-120 (12-13/9006 dt. 20.11.12	M/s JSU Stainless Limited, Delhi	20.11.12	19.09.13.	100%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	
2	Supply of 9700 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs. 10,221 Lacs	Rs. 10555 Lacs	-	54/FSS-Coils/GT-120 (12-13/0032 dt. 20.11.12	M/s SAIL IISCO House, Kolkatta.	20.11.12	19.09.13	100%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	
3	Supply of 4,000 MT FSS coils by IGM, Kolkata (Option Clause)	Rs. 4487 Lacs	Rs. 4487 Lacs	-	54/FSS-Coils/GT-120 (12-13/2391 (A) dt. 13.05.13	M/s JSU Stainless Limited, Delhi	13.05.13	12.08.13	40%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	

169

4	Supply of 2425 MT FSS coils by IGM, Kolkata (Option Clause)	-	Rs. 2720 Lacs	-	54/FSS-Coils/GT-120 (12-13)/2375 dt.	M/s SAIL IISCO House, Kolkata.	11.05.13	10.08.13	60%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	
5	Supply of 15,000 MT FSS coils by IGM, Kolkata	-	Rs. 16,996 Lacs	-	LOI no. 54/GT-014 (13-14)/600000213 4/4774 dt. 18.09.13	M/s SAIL IISCO House, Kolkata.	18.09.13	17.07.14	0%	AM (Tech), IGM, Kolkata	
6	Supply of 200 MPcs (758 MT) FSS coin blanks for IGM, Noida by IGM, Kolkata	-	Rs. 1165 Lacs	-	LOI no. 54/GT-013 (13-14)/600000213 5/4437 dt. 04.09.13	M/s SAIL IISCO House, Kolkata.	04.09.13	03.01.14	0%	AM (Tech), IGM, Kolkata	
7	Mini finishing System at CNP, Nashik	Rs 1400 Lacs	12,70,000 Euro (= Rs. 838.45 Lacs)	-	SO No. N-8 dated 24.04.2012	M/s Gmbh, Germany	24.04.12	23.04.13	100%	CNP	Payment is in Euro
8	One Line Printing Machine at BNP, Dewas	-----	Euro 26397 351 (= 18705 lacs)	-----	146/BNP/p /Purchase/Online/1/08/GT dated 6 th May 2010	M/s KBA Giori, Switzerland	06.05.10	05.05.11	95%	WMI, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
9	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 Counting Machine at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro (= Rs. 553 1285752 lacs)	Euro 8,50,000/- (= Rs. 553 1285752 lacs)	33.90% below	72/BNP/p/FRN/SOI/20 Svs, 10/Overhauling dated 19.03.12	M/s KBA Nota Switzerland	23.03.12	31.01.13	10.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro

For

10	5800 kgs OVI Inks at BNP Dewas		Rs. 13,509 lacs		460000030 dt 28.03.13	M/s India, New Delhi	Sicpa	01.04.13	25.11.13	31.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMP L, Bangalor e.
11	Spare for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784 Euro 1,349,027/- (= Rs. 1,081 lacs)		1.58% below 7	455000020	M/s KBA Nota Sys, Switzerland		31.08.13	30.11.13	0.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
12	7100 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai	Rs 37485 Lacs	Rs 36,071 Lacs		IGM- M/ICB/NBC OILS/AL/20 13/1275 dt. 20.01.13	M/s Arotech Ltd		12.02.13	11.12.13	44.00%	GM, IGM, Mumbai	
13	2250 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai	Rs 11430 Lacs	Rs 11,308 Lacs		IGM- M/ICB/NBC OILS/RMI/2 013/844 dt. 19.09.13	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd		02.09.13	30.06.14	0.00%	GM, IGM, Mumbai	
14	540 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai	Rs 3247 Lacs	Rs 2768 Lacs		IGM- M/CB/NB Coin Blanks/CCC /2013/870 dt. 23.09.13	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd.		02.09.13	02.01.14	0.00%	GM, IGM, Mumbai	
15	Procurement of Rs 10 Birretallic Coin blanks - option order by IGM, Noida	Rs. 23,538 Lacs	Rs. 23,538 Lacs		NM/220// 08/2012- PUR (JSL) dt. 28.01.13	M/s Jindal Stainless Ltd., Hissar		28.01.13	18.11.13	49.82%	AO (P), IGM, Noida	

1302

16	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida, under option order	Rs 1,428 Lacs	Rs 1,428 Lacs	-	NM/220//06/2013-PUR(432) dt 27.05.13	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd, Delhi	27.05.13	30.08.13	100%	AO (P), IGM, Noida	Option order under Agreement dt 10.01.12
17	Cylinder multinational watermarking content specially sized passport paper (CWP) with ashoka pillar watermark in red form of 41 cms width & 100 GSM at ISP, Nashik	-	214,200 Euro (= Rs. 2271 Lacs)	-	16PR-43 (PP)/2011, dt. 13.08.13	M/s P.T. Pura, Barutama, Indonesia	13.08.13	15.12.14	0%	WM, ISP	
18	Passport Cover Material at ISP, Nashik	-	Rs. 824 Lacs	-	233/SY-15-20 (117)/2013 dt 30.09.13	M/s Teknxt International, dt Sharapur Road, Nashik	30.09.13	15.03.14	0%	WM, ISP	
19	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshnagabad	Rs. 1778 Lacs	Rs. 1686 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/03/2013-14/PO No. 450000570 5/734 dt 12.07.13	M/s Rakshas Enterprises, Coimbatore	05.07.13	04.03.14	30%	PO, SPM	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतर्करा अधिकारी
मा.प्र.मु.नि.नि.लि

Sreedhar

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2013

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/

CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि/ Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति %/ Ph. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.नि.नि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY-PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2013

(श्रेणी-I: माल/स्कैप/भूखि की बिक्री : ₹ 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : SALE OF GOODS /SCRAP/ LAND (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुस्यूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen-cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple-tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	50 MT NB Scissel cut ends & defaced wasters at IGM, Mumbai	-	Rs 200 Lacs	-	Delivery Order No. MSTC/WRO /13-14/1179 dt 28.08.13	M/s Suvidhi Udyog Pvt Ltd., Sonipat	11.09.13	11.09.13	100%	GM, IGM, Mumbai	
2	50 MT NB Scissel cut ends & defaced wasters at IGM, Mumbai	-	Rs 193 Lacs	-	Delivery Order No. MSTC/WRO /13-14/1048 dt 08.08.13	M/s Suvidhi Udyog Pvt Ltd., Sonipat	19.08.13	19.08.13	100%	GM, IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरि सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/प्राप्त और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 मा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2013

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध/इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड या उससे ज्यादा/

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION


/MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remark
1	Construction of 132 KV Bay at 220/132KV Rasulia sub station and construction of 132 kv line upto proposed 132/33 kv substation in the premises of SPM, Hoshangabad	Rs. 197 Lacs	Deposit Work	---	19 (54)/R&D/SPM/Electrical/Vol. II/3305 dated 13.03.2012	M/s MPPPTCL, Bhopal	01.08.12	31.12.12	100%	AM (E), SPM, Hoshanabad	
2	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems Pvt. Ltd	05.06.10	04.06.15	90%	GM (IT), Corporate Office	

2

3	SAP Academic Training (26) & Power User Training (240)	Rs 372 Lacs	April, 12	M/s SAP India Ltd.	07.05.12	06.05.13	95%	GIM (IT), Corporate Office
---	--	-------------	-----------	--------------------	----------	----------	-----	----------------------------

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/प्राप्ति और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED


16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
 सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2013

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं. S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निष्पत्ति मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 प्रभासी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2013

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % व्यादा या कम / % above /below	समझौता सं / Agreement & No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 17 04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	85%	GM (IT), CHO, Delhi	---
2	Consultancy for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R& D/N/PM/C consultant dated 01.03.11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013	55%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रमोदी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.नि.लि

12/14

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.


सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2013

श्रेणी III : बागवानी कार्य(रू दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम सं. / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुयुक्त का मूल % या कमी / above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Horticulture works- AMC for a period of three years at IGM Kolkata	---	Rs 23 Lacs	---	PT-200 (11-12) dated 05.01.12	M/s HESCO, Kolkata	01.02.12	31.01.15	53.00%	SI, IGM Kolkata	
2	D/O Grassing and planting at SPM, Hoshangabad in Mill area. SH: Development of lawn and plantation near LTP, WTP and ETP area.	Rs. 9.18 lacs	Rs 11 lacs	20.09% above	14/DDH/H BD/2012-13	Sh. Sanjay Jain	02.07.12	10.01.12	100.00%	ADH, Hort. Sub div, CPWD, Bhopal	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट ने उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प.मु.नि.लि

भारत प्रतिमति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16th Floor, Jawahar Vapour Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
16th फ्लोर, जवाहर वापर भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2013
श्रेणी III: कार्यों की श्रेणी (व्यक्तिगत मूल्य के चार अनुवर्ग) / CATEGORY III : SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

क्रम सं.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुसूची का शीर्षक / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	व्यय प्रति % / Prog. in %	कार्य का नाम एवं पता / Name of work with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of Medicines at SPM- Hoshangabad	-	Rs 3.33 Lacs	-	14 (14-4)/CPISO medicines/ 2012-13/ P.O.No. 4500004486 dated 23.01.13	M/s Bengal Pharmaceuticals Ltd., Jabalpur	23.01.13	23.03.13	0%	SPM, Hoshangabad	
2	Supply of Medicines at SPM- Hoshangabad	-	Rs 0.88 Lacs	-	15 (14-4)/CPISO medicines/ 2012-13/ P.O.No. 4500004487 dated 23.01.13	M/s Hindustan Antibiotics, Bhopal	23.01.13	23.03.13	90%	SPM, Hoshangabad	
3	Annual Contract for Supply of Medicines at IGM-Mumbai	-	Rs 1.24 Lacs	-	45000005183	M/s Govt Medical Stores Depot	23.09.13	22.08.14	0%	IGM, Mumbai	
4	Supply of Medicines at ISP, Nashik	-	Rs 1.64 Lacs	-	112/HSP-54/2013 dated 03.07.13	M/s Empai Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Mumbai	03.07.13	15.08.13	100%	CMO, ISP Hospital	

संबन्धित प्रतिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परमिश और सभी अन्य अनुवर्गों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रगति सूत्र सार्वजनिक अधिकारी
श्री. ए. सु. सु. नि. नि. नि.

14/12