

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2015.

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Structural and non- structural repairing of building nos. 4, 6, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs	-	4580000287 dated 19.12.14	Executive Engineer, Public Works, Special Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	60%	GM, IGM, Mumbai	
2	Construction of new ink factory building at BNP, Dewas	Rs. 2667.93 Lacs	Rs. 2279.89 Lacs	14.5% lower	16/EE/ICD- II/2015-16	CPWD	22.09.15	25.09.16	5%	BNP, Dewas	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2015.

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रू 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीक / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply, Fabrication, installation, testing, commissioning & training on Turnkey basis of precision air conditioning equipemnt at IGM, Mumbai	Rs 25 Lacs	Rs 13.14 Lacs	-	4520000660 dated 10.09.15	M/s GEA Ecoflex Inida Pvt Ltd	10.09.15	15.10.15	60%	IGM, MUMBAI	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR



मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.नि.लि

31/8

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
 सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2015.

(श्रेणी-I: गंडार एवं कय रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % या कम या / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply of 20,500 MT FSS coils by IGM, Kolkata		Rs. 221.18 Lacs	-	LOI no. 54/GT-293 (13-14)/6000003879/50 4,100 MT). B. M/s JSL Stainless Steelway Ltd., Gurgaon (Qty 6,150 MT) C. M/s Varia Engineering Works Pvt. Ltd., Ahmedabad (Qty 10,250 MT)*	A. M/s SAIL IISCO House, Kolkata (Qty 4,100 MT). B. M/s JSL Stainless Steelway Ltd., Gurgaon (Qty 6,150 MT) C. M/s Varia Engineering Works Pvt. Ltd., Ahmedabad (Qty 10,250 MT)*	Sept., 14	Dec., 15	a) 100% b) 100% c) 0%*	AM (Tech), IGM, Kolkata	* - Order not placed as pre-production material failed to meet the specification.
2 (a)	Supply of 15000 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs. 16,183.88 Lacs	Rs. 16,183.88 Lacs	-	LOI no. 54/GT-293 (13-14)/6000003879/16 43 dtd. 22.04.15 (7500 MT)	M/s SAIL IISCO House, Kolkata	Apr'15	Sept'15	100%	AM (Tech), IGM, Kolkata	

[Handwritten Signature]
 31/8/15 - Cont'd

- 2 -

2 (b)					LOI no. 54/GT-293 (13-14)/600003879/15 38 A dtd. 11.04.15 (7500 MT)	M/s JSL Steelway Gurgaon	Stainless Ltd.,	Apr'15	Sept'15	100%	AM (Tech), IGM, Kolkata
3 (a)					LOI no. 54/GT-302 (14-15)/600000580 2/3419 dtd. 07.09.15 (27600 MT)	M/s SAIL IISCO House, Kolkata		Sept'15	Dec'16	3%	DM (P&S), IGM, Kolkata
3 (b)					LOI no. 54/GT-302 (14-15)/600000580 2/3420 dtd. 07.09.15 (18400 MT)	M/s JSL Steelway Gurgaon	Stainless Ltd.,	Sept'15	Dec'16	0%	DM (P&S), IGM, Kolkata
4					LOI no. 54/GT-156 (14-15)/600000478 2/1518 dtd. 09.04.15	M/s Keisselbach Maschinenfabrik GmbH, Germany		Apr'15	Nov'15	0%	DM (P&S), IGM, Kolkata
5					146/BNP/p/Purchase/Oneline/1/08/GT dated 6 th May 2010	M/s KBA Switzerland	Giori,	06-05-10	05-05-11	95% FAC pending	WM, BNP, DEWAS
6					72/BNP/P/FRN/SOI/2010/Overhauling dated 09.03.12	M/s KBA Nota Sys Switzerland		23-03-12	31.01.13	90.00%	CE, BNP, DEWAS
7					460000051 dt 28.07.14	M/s Sicpa India, New Delhi		28.07.14	31.12.15	100.00%	WM, BNP, DEWAS
											Contract placed by BRNMIPL, Bangalore.

30.01.15

 Conf

5/18


3-

8	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,349,027/- (= Rs. 1,081 lacs)	Euro 1,370,784	Euro 1,349,027/- (= Rs. 1,081 lacs)	1.58% below	4550000207	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	31.08.13	30.11.13	96.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
9	Modification/Upgradation of leibinger numbering boxes at BNP, Dewas	Rs 720 lakhs	Rs 720 lakhs	Rs.687.19 lacs	-	4550000432, Feb., 2015	M/s Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Germany	09.02.15	31.12.15	50%	BNP, Dewas	
10	2400 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai	Rs. 12,305.82 Lacs	Rs. 12,305.82 Lacs	Rs. 13,522.34 Lacs		LO No. XVI-1/Ni.Br.Coin Blanks/154/Coil n/2015 dated 03.02.15	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	03.02.15	30.04.16	51.75%	GM, IGM, Mumbai	
11 (a)	2000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 40,207.28 lacs	Rs. 40,207.28 lacs	Rs 10,462.72 Lacs		XVI-1/NiBr Coin Blanks/1071/Coil in/2014 dt Rewari 01.09.2014	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	01.09.14	24.11.15	100.00%	GM, IGM, Mumbai	
11 (b)	3000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai			Rs 15694.08 Lacs		XVI-1/NiBr Coin Blanks/1072/Coil in/2014 dt 01.09.2014	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd					
11 (c)	3000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai			Rs 15694.08 Lacs		XVI-1/NiBr Coin Blanks/1073/Coil in/2014 dt 01.09.2014	M/s Arcotech Limited, Rewari					
12	Procurement of Laser Engraving Machine at IGM, Mumbai	Rs. 824 Lacs	Rs. 824 Lacs	Rs. 349.59 Lacs (Euro 494130.00)		4550000443 dated 13.03.15	M/s Acsys Lasertechnik GmbH	13.03.15	04.08.15	90.00%	GM, IGM, Mumbai	

DRP
B. N. S. 19/11/14
— couple —

- 4 -

13	Procurement of 750 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 3769.43 Lacs	Rs. 3923.52 Lacs	-	LOI No. XVI-1/Ni.Br.Coils/883/Coin/2015 dt 13.05.2015	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd	01.06.15	31.08.16	100.00%	GM, IGM, Mumbai
14	Procurement of 750 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 3769.43 Lacs	Rs. 3923.52 Lacs	-	LOI No. XVI-1/Ni.Br.Coils/884/Coin/2015 dt 13.05.2015	M/s Arcotech Limited, Rewari	01.08.15	31.10.15	65.96%	GM, IGM, Mumbai
15	Procurement of 3979.50 MT (1050 Mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 6120.05 Lacs	Rs. 6120.05 Lacs	-	LOI No. NM/220/I/23/2014- PUR (SAIL)/2110 dt.11.11.14	M/s SAIL, New Delhi	11.11.14	13.02.16	60.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida
16	Procurement of 1705.50 MT (450 Mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 2622.88 Lacs	Rs. 2622.88 Lacs	-	LOI No. NM/220/I/23/2014- PUR (JSSJ)/2109 dt.11.11.14	M/s Jindal Stainless Steel Limited, Gurgaon	04.12.14	07.03.16	89.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida
17	Procurement of 3734.50 MT (770 Mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 5743.26 Lacs	Rs. 5743.26 Lacs	-	LOI No. NM/220/I/23/2014- PUR (SAIL)/2112 dt.11.11.14	M/s SAIL, New Delhi	11.11.14	13.02.16	63.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida
18	Procurement of 1600.50 MT (330 Mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 2461.39 Lacs	Rs. 2461.39 Lacs	-	LOI No. NM/220/I/23/2014- PUR (JSSJ)/2111 dt.11.11.14	M/s Jindal Stainless Steel Limited, Gurgaon	04.12.14	07.03.16	99.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida
19	Passport Cover Material by ISP, Nashik	Rs. 1950 Lacs	Rs. 1320.29 Lacs	-	LOI No. 4195/SY 15-20(124)/2013 dated 21.07.2014	M/s Teknxt International, Nashik	21.07.14	20.06.15 Extended upto 30.11.15 (Option order)	75%	ISP


 21.07.14, 19/11/14
 - Goutam S -

5

20	Upgradation of Stitching Machine of APMS at ISP, Nashik	RS Lacs	715	Rs. 773.56 Lacs	-	LOI no. 6555/SY 15-23(526)/2013 dt 20.09.14	M/s Kugler Womaxo GmbH, Germany	29.09.14	30.04.15	100%	ISP
21	120 MT of Tear & Water Resistant Paper at ISP, Nashik	RS Lacs	Rs. 754.04	Rs. 732.07 lacs		PO No. 4500010823 dated 01.08.15	M/s Infinity Security Ltd., Hyderabad	16.06.15	03.06.16	16%	ISP
22 (a)	Heat Activated Ultra Violet Film at ISP, Nashik	RS Lacs	Rs. 3270	Rs. 761.61 Lacs		PO No. 4550000528 dated 08.09.15	M/s Trautwein GmbH & Co., Germany	17.10.15	17.04.16	0%	ISP
22 (b)				Rs. 1616.14 Lacs		PO No. 4500010989 dated 08.09.15	M/s Advance Print Technologies, Dadra & Nagar Haveli	17.09.15	17.04.16	7%	ISP
23 (a)	Supply of Bleached Cotton Linter Pulp at SPM, Hoshangabad	RS Lacs	Rs. 1,215	Rs. 1,066.50/- Lacs		No. 20 (L-P)/GT/04/2013-14/P.O. No.4550007742 dt 17.04.14	M/s Vikarabad Paper & Pulp, Hyderabad	01.04.14	30.09.14	98%	PO, SPM
23 (b)						No. 20 (L-P)/GT/04/2013-14/P.O. No.4550007743 dated 17.04.2014	M/s Sriman Chemicals, Hyderabad	01.04.14	30.09.14	100%	PO, SPM
23 (c)						No. 20 (L-P)/GT/04/2013-14/P.O. No.4550007752 dated 17.04.14	M/s Unity Paper & Pulp, Itarsi	01.04.14	30.09.14	100%	PO, SPM

[Handwritten Signature]
 19/11
 19/11

-6-

24 (a)	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshangabad	Rs. 10,800 Lacs	Rs. 9,896.92 Lacs	No. 20 C/CT/GT/06/20 trading Co Pvt Ltd., Mumbai No.4500010390 dt 26.05.15	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	13%	PO, SPM
24 (b)				No. 20 M/s Gopal Industries, Itarsi C/CT/GT/06/20 14-15/P.O. No.4500010374 dt 22.05.15	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	18%	PO, SPM
24 (c)				No. 20 M/s General Hardware Co., Kolkata C/CT/GT/06/20 14-15/P.O. No.4500010391 dt 26.05.15	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	17%	PO, SPM
24 (d)				No. 20 M/s Rakshaks Enterprises, Coimbatore C/CT/GT/06/20 14-15/P.O. No.4500010392 dt 26.05.15	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	27%	PO, SPM
25	Supply of Plate Cylinder for SOI Machine at CNP, Nashik	Euro 6,91,600	Euro 6,49,060 (Rs. 516.39 Lacs)	4550000394 Dated 28.10.14	28.10.14	03.11.15	0%	CNP, Nashik
26	Upgradation of existing leibinger numbering boxes to new pattern at CNP, Nashik	Euro 1473452.50	Euro 1366635 (Rs. 1156.59 lacs)	4550000424 dt 23.01.15	23.01.15	31.12.15	60%	CNP, Nashik
27	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 35,559 Lacs	Rs. 35,837.30 Lacs	Agreement No. XIV-24/BM/CB/PS/20 dt 14-15/2605 dt 07.02.15	09.01.15	08.04.16	44%	GM, IGM, Hyd

19/x
B.A.T.S.

- Contd To -

~ 5 ~

28	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 23,706 Lacs	23,891.53 Lacs	0.78% above	Agreement No. XIV-24/BMCB/PS/20 14-15/2605 dt 07.02.15	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., Delhi	09.01.15	08.04.16	100%	GM, IGM, Hyd
29	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 5972 Lacs	5972 Lacs		Agreement No. XIV-24/BMCB/PS/20 14-15/2605 dt 07.02.15	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., Delhi	03.08.15	03.12.15	34%	GM, IGM, Hyd
30	Procurement of 8,00,000 Kgs (+/- 5%) Buff Puff Board Super finish Machine calendered in reel of reel width 38 cms for manufacturing/printing of post cards	Rs. 686.72 Lacs	607.60 Lacs	-	No. 45800009600 dt 28.01.15	M/s Bedruka Exim Pvt Ltd, Hyderabad	19.02.15	31.01.17	63.50%	PO, SPP

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR



मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.


सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2015.

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
(COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर ब्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2015.

(श्रेणी-I: माल/स्कैप/ मूभि की बिक्री : रु 5 करोड तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I : SALE OF GOODS /SCRAP/ LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E-Auction through M/s MSTC for 200 MT NB Scrap Scissel by IGM, Hyderabad	Rs. 740 Lacs	Rs. 680 Lacs	8.11% below	Auction no MSTC/VZG/IG M/4/HYD/15- 16/12274 dated 09.06.15	M/s Ankit Steels			100%	W/M, IGM, Hyderaba d	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.नि.वि

12/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2015.

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध/इन्सट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा/

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION /MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems pvt. ltd	05.06.10	04.06.15	94%	GM (IT), Corporate Office	LAN, WAN at units, DC & DRC completed & AMC support in progress
2	Engagement of an agency to provide SAP certified manpower on need basis	Rs. 240 Lacs	Rs.485 Lacs	---	SPMCIL/IT/25/10/Vol-III/01 dated 30.06.15	ATOS India Pvt. Ltd.	01.07.15	30.06.17	13%	GM (IT), Corporate Office	SAP certified manpower on need basis
3	Electrical works of bldg nos. 4, 6, 7, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	Rs. 105.85 Lacs	Rs. 105.85 Lacs (without ST)	-	4580000288 dated 19.12.14	EE, CMED, PWD, Worli	19.12.14	30.04.15	60%	GM, IGM, Mumbai	

- Contd.



श. श. क. क.

(12/18)

- 2 -

4	Overhauling and repairing of Bosch packaging line at IGM, Mumbai - 2 Nos.	Euro 4,55,000	Rs. 660 Lacs	4550000456 dated 22.04.15	M/s Robert Bosch Packaging Technology BV	22.04.15	30.11.15	0%	GM, IGM, Mumbai
5	Overhauling and refurbishing of Coining Presses at IGM, Mumbai	Euro 4,70,214	Rs. 407 Lacs	4550000459 dated 08.05.15	M/s Schuler Presen GmbH & Co.	08.05.15	30.11.15	0%	GM, IGM, Mumbai

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR



मुख्य सतर्कता अधिकारी

भा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2015.

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं / S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of comment- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

NIL

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2015.

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 04-09	17- Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	85%	GM CHO, Delhi	Implement ation Project closure activities are in progress & AMC support in progress
2	Consultancy Services for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R&D /NPM/Cons ultant dated 01.03.11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013 (extended upto 30.06.14)	95%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/ खरीद/ परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2015.

श्रेणी III: बागवानी कार्य (क. दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिंत लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	संवर्धन सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phys. Progress in %	ई एंड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Green Belt Development at IGM, Mumbai	RS 12 Lacs	Rs 11.97 Lacs	-	4500006556 dt.13.11.13	M/s Nari Semri Agro Pvt. Ltd.	13.11.13	30.01.14 with AMC upto 30.01.15	60% work completed in letter dt. 24.02.14 received from firm	IGM, Mumbai	The agency has discontinued services from 28.07.14 and failed to complete the contract as per PO.
2	M/O Garden Area attached to Residential at SPV, Hoshangabad during 2014-15. SH: Complete Maintenance of Garden	Rs. 15.47 lacs	Rs. 14.96 Lacs	3.34% below	22/DDH/HDB/2014-15	Shri Virender Kumar	21.04.15	31.12.15	75.00%	ADH, CPWD, Bhopal	
3	M/O Garden Area attached to Residential at SPV, Hoshangabad during 2014-15. SH: Complete Maintenance of Garden	Rs. 16.17 lacs	Rs. 15.65 Lacs	3.20% below	23/DDH/HDB/2014-15	Shri Virender Kumar	21.04.15	31.12.15	75.00%	ADH, CPWD, Bhopal	
4	Disposal of Ink Sludge Waste at BNP, Dewas	Rs. 67.50 lacs	Rs. 93.75 Lacs	38.88% above	4590001091	M/s Rajratan Technique & Technology Pvt. Ltd., Indore	27.06.13	31.12.16	86.00%	EE, BNP, Dewas	
5	Annual Maintenance of existing gardens, trees, plants, lawns & horticulture works in ISP Estate (Phase-I) at ISP, Nashik	Rs. 20.10 Lacs	Rs. 18.84 Lacs		440/45900029 9/P.Cell/Estate dt /2014 24.01.15	M/s Samarth Security Services, Nashik Road	01.02.15	31.01.16	70.00%	GM, ISP	

(Handwritten signature and date)
 19/7

17/18

- 2 -

6	Plantation of trees at ISP, Nashik	Rs. 24 Lacs	Rs. 24.87 Lacs	229/45900038 72 dated 03.09.15	M/s Rohit Enterprises, Nashik	26.09.15	25.09.16	10.00%	GM, ISP
---	------------------------------------	-------------	----------------	---	----------------------------------	----------	----------	--------	---------

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/पराभर और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतलुका अधिकारी
भा.प्र.मु.मु.नि.जि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2015.

श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (स्वायत्तिक मूल्य के तहत अनुबंध)/ CATEGORY III: SUPPLY OF MEDICINES (largest value contracts)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुबंधों का मोड़ % ज्यादा या कम / % above/below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progress in %	ई एड चों का नाम एवं पता/ Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of Medicines at IGM, Mumbai	-	Rs 4.37 Lacs	-	4500010241 dated 28.04.15	M/s Govt. Medical Stores Depot	01.04.15	31.03.16	52%	IGM, Mumbai	
2	Annual Contract for medicines (PROP.& GEN.) and Surgical Sundaries at IGM, Mumbai	Rs. 4 Lacs	Rs. 4 Lacs	-	X-28/121/P&S/2015 dated 28.01.15	M/s Satyam Medical Stores	01.02.15	31.01.16	95%	IGM, Mumbai	Quantity indented as on required basis
3	Supply of Medicines at IGM, Mumbai	-	Rs 3.33 Lacs	-	4500011057 dated 19.09.15	M/s Govt. Medical Stores Depot	19.09.15	31.03.16	0%	IGM, Mumbai	
4	Supply of Medicines at ISP, Nashik	Rs. 0.68 Lacs	Rs. 0.77 Lacs	-	92/HSP-19/2015 dated 28.05.15	M/s Dales Pharma, Mumbai	28.05.15	05.07.15	100%	CMD, ISP Hospital, Nashik	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/ खरीद/ परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all

the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR



मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.नि.वि