

सुरक्षा मुद्रण व मीटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001  
 16<sup>th</sup> फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जानपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
 मार्च 2017 को संपूर्ण निम्नलिखित कार्य का प्रगति की रिपोर्ट  
**STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH, 2017**

(श्रेणी-1: अनुमानित कार्य रु. 5 करोड़ या उससे अधिक) / **CATEGORY-1: CIVIL WORKS (Rs. 5,00cr and above)**

S. No.	कार्य का नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	प्रतिष्ठित लागत / Tend. Cost	अनुमानित कार्य प्रगति का प्रतिशत / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता नं. / Agreement No.	कार्यस्थल / Agency	कार्य प्रगति की तिथि / Date of commencement	कार्य पूर्णता की तिथि / Date of Completion	कार्य प्रगति का प्रतिशत / % / Phy. Progress in %	कार्यस्थल का पता / Name E- In-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Structural and non-structural repairing of building nos. 4, 6, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs (without Service Tax)		4580000287 dated 19.12.14	Executive Engineer, Public Works, Special Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	95%	GM, IGM, Mumbai	
2	Construction of new ink factory building at BNP, Dewas	Rs. 2667.93 Lacs	Rs. 2279.89 Lacs	14.5% lower	16/EE/ICD-II/2015-16	CPWD	22.09.15	31.05.17	80%	BNP, Dewas	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित गतिविधियों की प्रगति का अनुमानित प्रतिशत सही है।  
 The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

सुरक्षा मुद्रण व मीटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
 16/03/17

5458

5497

भारत प्रिंटिंग मदन एंड मीनिंग निगम लिमिटेड  
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
 16<sup>th</sup> फ्लोर, जावाहर व्यापार भवन, जाम्पाथ, नई दिल्ली-110 001.  
 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही में हुए कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2017.

(श्रेणी-1: टर्नकी कार्ड अर्थात् रु 5 करोड़ तथा उससे अधिक) / CATEGORY-1: TURNKEY WORKS CONTRACT (RS 5.00cr and above)

क्र. सं. / No.	कार्य का नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निर्धारित लागत / Tend. Cost	अनुमानित की लागत में अंतर % / above / below Sch. Of rates	संश्लेषण क्र. / Agreement No.	कार्यकारी / एजेंसी / Agency	प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	समाप्ति की तिथि / Date of Completion	प्रगति / Progress in %	ई मेल आईडी / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	ERP SUPPORT EXTENSION, AT DRC, IGM, NOIDA		Rs 108 lakhs		Dated 17.04.2009	Satyam Computer Services Ltd, now M/s Tech Mahindra	01.07.16	30.06.17	75% AMC support	DGM (IT)	Implementation project closed & AMC support ended on 30.06.16. got extension till 30.06.17
2	HCL Manpower and Desk top support Extension		104.64 lakhs		PO No 459000555 1 dt.22.12.20	HCL Info Systems	01.01.2017	6 Months	50% AMC Support	DGM (IT)	Extension for Six Months till 30.06.2017

सम्बन्धित अधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्यों/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

सत्यापित किया गया है  
 17/04/17  
 आर.एस. मन्वहाण अधिकारी  
 आई.टी. विभाग

5436

भारत प्रतिष्ठा लिमिटेड  
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जानपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2017

(श्रेणी-1: स्टोर्स एवं कंत्राट कार्यों के लिए उचित श्रेणियों) / CATEGORY-1: STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुस्यूती का मूल प्रतिशत / % of work completed	समाप्ति संख्या / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	भारतीय प्रगति / % / Phy. Progress in %	ई-मेल का पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of 46000 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs. 49,631 Lacs	Rs. 50,258.16 Lacs	-	LOI no. 54/GT-302 (14-15)/60000058 02/3419 dtd. 07.09.15 (27600 MT)	M/s SAIL HISCO House, Kolkata	Sept'15	Jan'17	98.19%	DM (P&S), IGM, Kolkata	
1 (b)					LOI no. 54/GT-302 (14-15)/60000058 02/3420 dtd. 07.09.15 (18400 MT)	M/s JSL Stainless Steelway Ltd., Gurgaon	Sept'15	Jan'17	95.76%	DM (P&S), IGM, Kolkata	

महाराजगंज  
 17/07/17

5435

2	Oil Hydraulic Hobbing Press (Model EP1250/50 & EP25000/50) - 3 machines with spare parts and consumables at IGM, Kolkata	Rs. 3839.42 Lacs	Rs. 2283.09 Lacs	LOI no. 54/GT-156 (14-15)/60000047 82/1518 dtd. 09.04.15	M/s. Spick & Krusebach Mächentabtrik GmbH, Germany	Apr'15	Dec'15	100%	DM (P&S), IGM, Kolkata	a) Installation pending b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
3	Spare for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro 1285752	Euro 8,50,000/- (= Rs. 553.35 lacs)	72/BNP/P/FR N/SOI/2010/O verhauling dated 09.03.12	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	23.03.12	31.01.13	90.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	a) Payment is in Euro b) 10% payment pending
4	Spare for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784	Euro 1,349,027/- (= Rs. 1,081.11 lacs)	4550000207	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	31.08.13	30.11.13	100.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	a) Payment is in Euro b) 10% payment to be released. c) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
5(a)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 94164.47 Lacs	Rs. 26833.08 Lacs	IGM- M/ICB/NB COILS/AL/201 5/1769 DT 10.12.15	M/s Arcotech Limited, Rewari	10.12.15	31.08.17	68.32%	GM, IGM, Mumbai	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
5(b)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 26833.08 Lacs	Rs. 26833.08 Lacs	IGM- M/ICB/NB COILS/GW/5/2 015/1796 DT 11.12.15	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	11.12.15	31.08.17	102.48%		

शुभम  
17/04/17

5484

5 (c)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 26833.08 Lacs	Rs. 26833.08 Lacs	IGM- M/ICB/NB COILS/RMI/20 15/1917 DT 23.12.15	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	23.12.15	31.08.17	100.43%	Officer (Purchase e), IGM, Noida	a) Main order b) Procurement taken for CTE Type inspection during the year 2016.
6	Procurement of 3183.60 MT (840 mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 4896.03 Lacs	Rs. 4828.01 Lacs	LOI No. NM/220/I/ 38/2016- PUR (JSSL)/2596 dt.04.03.16	M/s Jindal Stainless Steelway Ltd., Gurgaon	04.03.16	03.07.17	58.47%	Officer (Purchase e), IGM, Noida	
7	Procurement of 3201 MT (660 mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 4922.79 Lacs	Rs. 4854.40 Lacs	LOI No. NM/220/I/ 39/2016- PUR (JSSL)/2597 dt.04.03.16	M/s Jindal Stainless Steelway Ltd., Gurgaon	04.03.16	03.02.17	84.21%	Officer (Purchase e), IGM, Noida	Main order
8	Procurement of 2122.40 MT (560 mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3264.02 Lacs	Rs. 3218.67 Lacs	LOI No. NM/220/I/ 38/2016- PUR (SAIL)/2594 dt.04.03.16	M/s SAIL, New Delhi	04.03.16	03.07.17	58.68%	Officer (Purchase e), IGM, Noida	Main order
9	Procurement of 2134 MT (440 mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3281.86 Lacs	Rs. 3236.27 Lacs	LOI No. NM/220/I/ 39/2016- PUR (SAIL)/2595 dt.04.03.16	M/s SAIL, New Delhi	04.03.16	03.02.17	77.63%	Officer (Purchase e), IGM, Noida	Main order

राजेश्वरी - 882

17/04/17

10	Procurement of 3300 MT (550 mpcs) Rs. 5 NIBR Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 18594.23 Lacs	Rs. 15082.40 Lacs		Agreement No. NM/220/I/37/2016-PUR (3C) dated 11.05.16	M/s Consolidated Coin Company, New Delhi	21.04.16	20.08.17	100.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Main order
11	Procurement of 3300 MT (550 mpcs) Rs. 5 NIBR Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 18594.23 Lacs	Rs. 15082.40 Lacs		Agreement No. NM/220/I/37/2016-PUR (MAL) dated 03.06.16	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	21.04.16	20.08.17	66.87%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Main order
12	Procurement of 825 MT (137.50 mpcs) Rs. 5 NIBR Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3770.60 Lacs	Rs. 3770.60 Lacs		Option Order No. NM/220/I/55/2017-Pur/2336 dt 29.03.2017	M/s Consolidated Coin Company, New Delhi	01.04.201	31.07.201	Yet to be started	Officer (Purchase), IGM, Noida	Option Order of Agreement No. NM/220/I/37/2016-Pur(3C) dt 11.05.2016.
13	Supply of 900 MT cylindered Mould Multi-Toner Water Marked High Rag content specially sized passport paper with Ashoka pillar water mark at ISP, Nashik.  Amendment no 72/2016 to exercising option clause of 225 MT Total QTY 1125 MT at ISP Nashik.	Rs. 1919 Lacs,	Euro 2,061,000,		PO No. 4550000601 dated 09.02.2016.	M/s P T Pura barutama, Indonesia.	20.03.16	20.02.17,	72%,	ISP	a) Exercising of Option clause for total QTY, Delivery period & Financial implication.
		Rs 519 Lacs	Euro 5,15,250		P.O.No 4550000501 dated 09.02.2016			30.11.201	NIL.		b) Procurement taken for CTE Type inspection during the year 2017.

5793

Signature  
Date 17/04/17

5432

14	Tear & water resistance paper at ISP Nashik	Rs. 754.04 Lacs	Rs. 732.02 / 441/- (After exercising Option Clause Rs. 9,15,09,30 1/-)	PO No. 4500010823 dated 01.08.15	M/s Infinity Security Ltd., Hyderabad	16.06.15	03.06.15 (New DP 30.09.16)	90% (after option clause)	ISP	
15	Supply of 90 MT sensitised Dandy Roll all over Ashoka pillar Water Marked Gummed and Supercalendered Security Paper at ISP, Nashik.	1105 Lacs	USD 350640	PO No. 4550000611 dated 17.03.2016	M/s P T Pura barutama, Indonesia.	24.03.16	20.05.16	94%	ISP	NIL
16(a)	Heat Activated Ultra Violet Film at ISP, Nashik	Rs. 1122 Lacs	Rs. 359,70 Lacs	LOI No.10783-PR 01(HAUV/2015) dt.13.03.2017	M/s Trautwein GmbH & Co., Germany	14.4.17	14.9.17	0%	ISP	NIL
16(b)			Rs. 762.30 Lacs.	PO No. 4500013615dt .01.03.2017	M/s Advance Print Technologies, Dadra & Nagar Haveli	13.3.17	14.08.17	14%	ISP	
17	Tear & water resistance paper at ISP Nashik	754.03 Lacs.	7,32,07,44 1/- (After option clause Rs.9,15,09,301/-)	PO No. 4500010823dt .01.08.2015	M/s Infinity Security Ltd., Hyderabad	16.06.201	30.09.201	90%	ISP	NIL
18	Passport cover material at ISP, Nashik	Rs. 2664.90 Lacs	Rs. 3075.30 Lacs	PO No. 4500012146 dated 13.04.16	M/s Teknxt International, Maharashtra	15.06.201	15.11.17	55%	ISP	NIL

Signature of [Name] 14/11/17


5/15/17

19 (a)	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshangabad	Rs- 10,800 Lacs	Rs- 9,896.92 Lacs	No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.45000103 90 dt 26.05.15	M/s PD Shek Sarayi Trading Co Pvt Ltd., Mumbai	01.05.15	Extended up to 30.10.17	64%	PO, SPM	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
19 (b)				No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.45000103 74 dt 22.05.15	M/s Gopal Industries, Itarsi	01.05.15	Extended up to 31.10.17	62%	PO, SPM	
19 (c)				No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.45000103 91 dt 26.05.15	M/s General Hardware Co., Kolkata	01.05.15	Extended up to 31.10.17	68%	PO, SPM	
19 (d)				No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.45000103 92 dt 26.05.15	M/s Rakshaks Enterprises, Coimbatore	01.05.15	Extended up to 30.11.16	100%	PO, SPM	
20	Bleached Cotton comber Pulp at SPM-Hoshangabad	1672 Lacs	1482.4 Lacs	No. PMS/PROD/B CCP/GT/2015- 16/PO.450001 2251 dt:12.05.2016	M/s Sriman Chemicals Pvt Ltd	12.05.16	Extended upto 07.03.17	69%	SPM	

21/05/17  
17/04/17



21	Bleached Cotton Linter Pulp at SPM- Hoshangabad	1541 Lacs	1109 Lacs		20(L/P)/GT/05 /2015-16/PO-4550000630 dt:11.5.2016	M/s KOMISCO, South Korea	11.05.16	extended upto 20.09.17	16%	SPM	
22	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 45992 Lacs	Rs. 36109 Lacs	21.49 below	Agreement No. XIV-24/BM/CB/PS/2014-15/2942 dt 19.03.16	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	02.03.16	30.11.17	40%	GM, IGM, Hyd	
23	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 45992 Lacs	Rs. 36109 Lacs	21.49 below	Agreement No. XIV-24/BM/CB/PS/2014-15/2944 dt 18.03.16	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., Delhi	02.03.16	30.11.17	93%	GM, IGM, Hyd	Procurement taken for CTE Type inspection during the year 2016
24	Overhauling and upgradation of packaging lines at IGM, Hyderabad	-	Rs. 853.66 Lacs		PO No. 4550000535 dated 23.07.15	M/s Robert Bosch Packaging Technology BV	19.12.15	06.07.16	90%	GM (T), IGM, Hyd	
25	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks at IGM, Hyderabad	45992.00 Lacs	36109	21.49	Agreement No. XIV-24-BN/CB/PS 2015-162952, dt:10.0316	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	02.03.16	31.01.18	60%	IGM-HYD	

  
 17/01/17

5450

5/189

26	Procurement of 8,00,000 Kgs (+/- 5%) Buff Puff Board Super Finish Machine calendered in reel of reel width 38 cms for manufacturing/printing of post cards at SPP, Hyderabad	Rs. 686.72 Lacs	Rs. 607.60 Lacs	No. 45800009600 dt 28.01.15	M/s Bedruka Exim Pvt Ltd, Hyderabad	19.02.15	31.01.17	76.00%	PO, SPP	Supplies in progress
27	Procurement of chemical sensitized High cotton rag content water mark impressed stamp paper in reel width 43cms of 780 GSM (+ 2.5%), Qty: 4,20,000 kgs (+ 5%) at SPP, Hyderabad	Rs. 889.98 Lacs	Rs. 810.64 Lacs	4500012412 dt 20.06.16	M/s Gemini Graphics Pvt Ltd, Bidar	30.06.16	31.08.18	22.22%	PO, SPP	Supplies in progress
28	Supply installation Testing and commissioning of computer to intaglio plate making technology system on turnkey basis at cnp Nashik	2175 lacs	Euro 2171900	4550000763/ 18.03.17	M/s cattaneo Meccanica Spa, utalia	18.03.17	05.10.17	0.00%	cnp Nashik	

संबन्धित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।  
The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रतिभाक्षरणी बहिन  
17/04  
अथ मुख्य साकर्ता अधिकारी  
म।प्र.मु.नि.लि



भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यो की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH,2017

(श्रेणी-I: पी पी पी : सांख्यिक सहकारिता (सागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5,00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबन्धित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मौनितरी योजना के अनुसार सभी कार्य/खरीद/भ्रमण और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

शशिभद्रा/बिहारी  
 उप मुख्य सतर्कता अधिकारी 17/04/17

5483

भारत प्रतिमूर्ति मूद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जयपुर, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

5486

मार्च 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH,2017

(श्रेणी-1: मूल/स्कrap/भूमि की बिक्री : क्र 5 करके तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-1: SALE OF GOODS/SCRAP/LAND [Rs 5,00cr and above]

क्रम सं. 5. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुपूर्वकी का मूल % अंतर या कम / above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	शार्वरीक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Ni. Brass Scrap Scissal (150MNTS) at IGM-HYD	Rs. 576 Lacs	Rs. 535 Lacs	-7.00%	E Auction No. MSTC-HYD 1 GM to HYD 2016-17/15053. opened on 28.12.2016	M/s M/s Rohit & company	25.02.17	02.03.17	100%	GM, IGM, Hyd	Completed

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

30 मुख्य सारकता अधिकारी  
 श्री. प्र. सु. मु. नि. नि. नि.  
 12/1/17

S-485

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनार्दन, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH, 2017

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध/इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि, रु. 1 करोड़ या उससे ज्यादा /  
 CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION  
 /MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	नियोजित लागत / Tend. Cost	अपूर्ति का मूल % याद / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वस्तुविक्रम प्रगति % / Phy. Progress in %	ई वर की को-आरम एवम् पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Engagement of an agency to provide SAP certified manpower on need basis	Rs. 240 Lacs	Rate contract	---	SPMCL/IT/25 /10/Vol-III/01 dated 30.06.15	ATOS India Pvt. Ltd.	01.07.15	30.06.17	85%	GM (IT), Corporate Office	a) SAP certified manpower on need basis b) Procurement taken for CTE. Type Inspection during the year 2016
2	Electrical works of Bldg Nos. 4,6,7,9 & 11 (In Parel Township for CISF Accommodation)	105.85	105.85(wit hout service tax)		4580000288 dt: 19.12.14	M/s Executive Engineer Central Mumbai Electrical Division PWD Worli	19.12.14	30.04.15	95%	IGM, Mumbai	

अभिभाषण  
 17/04/17

5484

3	NB Scissel Coils -60 MT at IGM -Kolkata	Rs. 210 Lacs/ of 60 MT) STA	210 Lacs	-	E-Auction No. 14667 dt: 05.01.2017	E-Auction through M/s/MSTC Ltd Kolkata allotted to M/s consolidate d Coin Co. Pvt. Ltd.			100%	IGM, Kolkata	
---	--	-----------------------------------	----------	---	--	---	--	--	------	-----------------	--

संबन्धित प्रतिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मौनितरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

अभिजायल  
12/01/17  
शुभ सातर्का अधिकारी  
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

5483

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16<sup>th</sup> फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
मार्च 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH.2017  
(श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above))

क्रम सं / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % व्याप्त या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समाप्ति सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	भारतीय प्रगति % / Phy. Progre-ss In %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निवृत्त मॉनिटरिंग टीम के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

अभिभाषण  
3<sup>य</sup> मुख्य सतर्कता अधिकारी  
मा.प्र.मु.नि.नि.ति  
दि/04/17



भारत प्रतिमा प्रति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
माघ 2017 को समाप्त तिमाही में भूत कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH, 2017

श्रेणी II : परामर्श, अज्ञेय (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्र.सं. S. No.	कार्य का स्थान / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुपूर्वी का प्रतिशत या कम / % above / below	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वस्तुनिष्ठ प्रगति / % / Phy. Progress in %	ई व्हाई का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Consultancy Services for two new Paper Machine at SPM, Hoshangabad	Rs 670.64 Lakhs	Rs 1, 086.75 Lakhs	---	459000513 6 dated 13.08.16	M/s DCPL, Kolkata	08.08.2016	07.10.2019	5%	SPM, Ho.	---

संबन्धित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

श्री मुख्य सचिव/अधिकारी  
भा.प्र.मु.प्र.नि.नि.नि  
12/01/17

5182

5481

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16th Floor, Jawahar Vapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001

16th Floor, Jawahar Vapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2017

क्र.सं./Sl. No.	कार्य का स्थान का नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निष्पन्न लागत / Tend. Cost	प्रगति का प्रतिशत / %	संज्ञा संख्या / Agreement No.	कार्यालय / Agency	प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	समाप्ति की तिथि / Date of completion	प्रगति का प्रतिशत / % / Phy. Progre-ss In %	कार्यालय का पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Green Belt Development at IGM, Mumbai	Rs.12 Lacs	Rs.11.98 Lacs	-	4500006556 dt.13.11.13	M/s Nari Sennir Agro Pvt. Ltd	13.11.13	30.01.14 upto 30.01.15.	60.00%	IGM, Mumbai	The agency has discontinued services from 28.07.14 and failed to complete the contract as per PO.
2	M/o Garden aread attached to Residential at SPM, Hoshangabad during 2016-17. SH: Complete maintenance of garden.	Rs.17.30 Lacs	Rs. 12.88 Lacs	25.55% below	01/DDH/HDB /2016-17	Sh Sanjay Jain	11.6.16	work in progress	80.00%	Sh K. P. Singh, ADH, Hort. Sub Div., CPWD, Bhopal Sh. Devendra Kumar Yadav, SOGH CPWD, Bhopal Mo. 8120209443	
3	M/o Garden aread attached to Non Residential at SPM, Hoshangabad during 2016-17. SH: Complete maintenance of garden.	Rs. 24.91 Lacs	Rs.21.12 Lacs	15.22% below	02/DDH/HDB /2014-15	Sh Virender Kumar	11.6.16	work in progress	80.00%	Sh K. P. Singh, ADH, Hort. Sub Div., CPWD, Bhopal Sh. Devendra Kumar Yadav, SOGH CPWD, Bhopal Mo. 8120209443	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत की गई जानकारी सही है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consistency and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR.

आस्थापना के अधिकारी  
17/04/17

मंत्रालय अधीन निदेशावली  
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
 तृतीय वार्षिक वार्षिक वृत्त अंतरा, चंडी रोड, दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vapur Bhawan, Jangpath, New Delhi-110 001.  
 माघ 2017 वार्षिक वार्षिक अंतरा अंतरा अधीन अधीन अधीन  
 वार्षिक वार्षिक अधीन अधीन अधीन / CATEGORIES III : SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

क्र. सं.	काम / काल / स्थान / Name of works & location	अनुमानित / अनुमानित / अनुमानित / Est. Cost	अनुमानित / अनुमानित / अनुमानित / Tend. Cost	अनुमानित / अनुमानित / अनुमानित / above/below Sub. Of rates applicable	अनुमानित / अनुमानित / अनुमानित / Agreement No.	अनुमानित / अनुमानित / अनुमानित / Agency	अनुमानित / अनुमानित / अनुमानित / Date of commencement	अनुमानित / अनुमानित / अनुमानित / Date of completion	अनुमानित / अनुमानित / अनुमानित / Pfy. Progress in %	अनुमानित / अनुमानित / अनुमानित / Name E-in-C with address	अनुमानित / अनुमानित / अनुमानित / Remarks
1	Annual Contract for Medicines (P/O P & GEN) and Surgical Sundaries at Nash. Mumbai	RS.6,00 Lacs	RS. 6,00 Lacs	-	28/1716/85/2016 dt:20.01.2016	M/s Satyam Medical Stores	02.02.16	01.02.17	98.50%	IGM, Mumbai	Quantity indentified as on required basis
2	Procurement of medicines	RS.2.57 Lacs	RS. 2.57Lacs	-	54 1-97/16-17/6000008943 dt:17.01.2017	M/s Apollo Pharmacy	march.17	April.17		IGM,Kolkata	
3	Procurement of medicines	RS.2.32 Lacs	RS.2.32 Lacs	-	45800000459 dated 09.01.1654/7-9/2116 17/60000008943 dt:17.01.2017	M/s Ennamu Frank Ross Ltd.	march.17	April.17		IGM,Kolkata	
4	Procurement of medicines	RS.1.72 Lacs	RS. 1.72 Lacs	-	54/7-97/16-17/6000008943 dt:17.01.2017	M/s Ardra Distributions	march.17	April.17		IGM,Kolkata	

मंत्रालय अधीन अधीन अधीन अधीन अधीन  
 certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मंत्रालय अधीन अधीन अधीन अधीन अधीन  
 मंत्रालय अधीन अधीन अधीन अधीन अधीन